

La Esperanza, 19 de Junio de 2024

INFORME N° -2024-GRLL-PECH-SGO

- A :** **JHON JHONATAN CABRERA CARLOS**
PECH - PROYECTO ESPECIAL CHAO VIRÚ MOCHE Y CHICAMA - CHAVIMOCCHIC
- Asunto :** **SOLICITO AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N°01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 23 DE MAYO DEL 2024 DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**
- Referencia :** a) INFORME N° 000005-2024-GRLL-PECH-SGO-JCT (18-06-2024)
b) CARTA N°087-2024-DPA-AS41(11-06-2024)
CARTA N°086-2024-DPA-AS41(10-06-2024)

En atención a los documentos de la referencia, informo a usted el trámite para la autorización de Ejecución de Mayores Metrados:

I. ANTECEDENTES:

1.1. DE EXPEDIENTE TÉCNICO

- Que, con fecha **01.09.23**, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 000217-2023-GRLL-GOB/PECH**, se aprueba el Expediente técnico de la Obra: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

1.2. DE LA CONTRATACIÓN EMPRESA CONTRATISTA

- Que, con fecha **28.12.2023**, el Tribunal de la OSCE adjudico la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0035-2023-GRLL-GOB/PECH a favor del postor M&C INGENIEROS S.R.L. para la ejecución de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
- Que, con fecha **10.01.24**, se registro el consentimiento de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0035-2023-GRLL-GOB/PECH a favor del postor M&C INGENIEROS S.R.L. para la ejecución de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
- Que, con fecha **17.01.24**, mediante documento CARTA N° 004-2024-RL-MCI, el Postor Ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0035-2023-GRLL-GOB/PECH presentó los documentos para Perfeccionamiento de Contrato para la ejecución de la Obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA)

OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

- Que, con fecha **19.01.24**, mediante OFICIO N°000156-2024-GRLL-PECH, la entidad alcanza las observaciones a los documentos del perfeccionamiento de contrato presentados mediante CARTA N° 004-2024-RL-MCI.
- Que, con fecha **22.01.24**, mediante CARTA N° 005-2024-RL-MCI, el postor ganador M&C INGENIEROS S.R.L. presentó el levantamiento de observaciones a los documentos del perfeccionamiento.

Que, con fecha **08.02.24**, se suscribe el CONTRATO SGO 003-2024 entre M&C INGENIEROS S.R.L. y el Proyecto Especial Chavimochic para la ejecución de la obra denominada: denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

13. DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN

- Que, con fecha **24.11.23**, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0041-2023-GRLL-GOB/PECH-I CONVOCATORIA para la contratación de la supervisión de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" a BILMER UDIMER SÁNCHEZ SOLIS.
- Que, con fecha **22.12.23**, se suscribió el CONTRATO SGO 150-2023 entre el Consultor de Supervisión, BILMER UDIMER SÁNCHEZ SOLIS y el Proyecto Especial Chavimochic para la ejecución de la obra denominada: denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

14. DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS

1.4.1. VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01

- Que, con fecha **02.03.2024**, mediante CARTA N° 10-2024-RL-MCI, el gerente general de la empresa M&C INGENIEROS S.R.L., Ing. Alberto Orlando Cano Honores, alcanza la Valorización N°01 correspondiente al mes de febrero 2024 al Consultor de Supervisión, Ing. Bilmer Udimer Sánchez Solís para su verificación, aprobación y trámite respectivo ante la entidad.
- Que, con fecha **05.03.24**, mediante CARTA N°02-2024-DPA-AS41, el supervisor de la obra, Ing. Daniel Pino Ayala presenta el expediente de Valorización N°01 y que consta de un (1) original y dos (02) copias, con su correspondiente Archivo Magnético (CD).
- Que, con fecha **14.03.2024**, mediante OFICIO N°000187-2024-GRLL-PECH-SGO, la Subgerencia de Obras del Proyecto Especial Chavimochic, identifica observaciones a la Valorización de la Obra presentada mediante CARTA N°02-2024-DPA-AS41 y solicita otorgar un plazo máximo de 5 (cinco) días para subsanar las observaciones realizadas.
- Que, con fecha **14.03.24**, mediante OFICIO MÚLTIPLE N°000020-2024-GRLL-GGR-

PECH, la Entidad le notificó al consultor de supervisión y al contratista las observaciones encontradas a la Valorización N°01 de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

otorgando un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para subsanar las observaciones.

- Que, con fecha **20.03.24**, mediante CARTA MÚLTIPLE N° 001-2024-PECH-RL-MCI, la empresa contratista, M&C INGENIEROS, remite a la entidad y al supervisor el levantamiento de observaciones a la Valorización N°01 de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

1.4.2. VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02

- Que, con fecha **02.04.2024**, mediante **CARTA N° 28-2024-RL-MCI**, el gerente general de la empresa M&C INGENIEROS S.R.L., Ing. Alberto Orlando Cano Honores, alcanza la Valorización N°02 correspondiente al mes de marzo 2024 al Supervisor de la obra, Ing. Daniel Pino Ayala para su verificación, aprobación y trámite respectivo ante la entidad.
- Que, con fecha **05.04.24**, mediante CARTA N°021-2024-DPA-AS41, el supervisor de la obra, Ing. Daniel Pino Ayala presenta el expediente de Valorización N°02 y que costa de un (1) original y dos (02) copias, con su correspondiente Archivo Magnético (CD).
- Que, con fecha **12.04.2024**, mediante OFICIO N°000296-2024-GRLL-PECH-SGO, la Subgerencia de Obras del Proyecto Especial Chavimochic, solicita comunicar al contratista y supervisor las observaciones realizadas mediante INFORME N°0005-2024-PECH-CO-JAAR.

Que, con fecha **15.04.24**, mediante OFICIO MÚLTIPLE N°000036-2024-GRLL-GGR-PECH, la Entidad le notificó al consultor de supervisión y al contratista las observaciones encontradas a la Valorización N°02 de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", otorgando un plazo máximo de cinco (03) días calendarios para subsanar las observaciones.

- Que, con fecha **18.04.24**, mediante CARTA N° 043-2024-PECH-RL-MCI, la empresa contratista, M&C INGENIEROS, remite a la entidad el levantamiento de observaciones a la Valorización N°01 de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
- Que, con fecha **22.04.24**, mediante CARTA N° 049-2024-PECH-RL-MCI, la empresa

contratista, M&C INGENIEROS, remite a la entidad un nuevo documento para el levantamiento de observaciones a la Valorización N°02 de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" modificando lo propuesto mediante CARTA N° 043-2024-PECH-RL-MCI.

- Que, con fecha **24.04.24**, mediante CARTA N°031-2024-DPA-AS41, el Ing. Bilmer Udimer Sánchez Solís, alcanza la aprobación del levantamiento de observaciones de la Valorización N°02, adjuntando sus propios cálculos.

1.4.3. VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03

- Que, con fecha **24-05-2024**, mediante **CARTA N° 089-2024-RL-MCI**, el gerente general de la empresa M&C INGENIEROS S.R.L., Ing. Alberto Orlando Cano Honores, alcanza la Valorización N°03 correspondiente al mes de abril 2024 al Supervisor de la obra, Ing. Daniel Pino Ayala para su verificación, aprobación y trámite respectivo ante la entidad.
- Que, con fecha **28-05-24**, mediante **CARTA N°069-2024-DPA-AS41**, el supervisor de la obra, Ing. Daniel Pino Ayala presenta el expediente de Valorización N°03 y que costa de un (1) original y dos (02) copias, con su correspondiente Archivo Magnético (CD).

15. DE LOS ADELANTOS OTORGADOS

- Que, con fecha **12.02.24**, mediante CARTA N° 0007-2024-PECH-RL-MCI, la empresa contratista, M&C INGENIEROS, solicita a la entidad el pago del Adelanto Directo adjuntando la factura y Carta Fianza correspondiente.
- Que, con fecha **13.02.24**, mediante OFICIO N° 000100-2024-GRLL-PECH-SGO, la Subgerencia de Obras del Proyecto Especial Chavimochic, brinda conformidad a la documentación presentada para el pago del adelanto directo para la ejecución de la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

II. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

21 NOMBRE DE LA OBRA:

"REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

22 UBICACIÓN:

- CONDOMINIO: Ganoza
- LOCALIDAD: San José
- DISTRITO: Virú
- PROVINCIA: Viru
- DEPARTAMENTO: La Libertad

23 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

- ENTIDAD: Proyecto Especial Chavimochic
- ÁREA USUARIA: Subgerencia de Obras

- 24 **DE LA EMPRESA CONTRATISTA**
- SUB GERENTE: Ing. Abigail Sara Sandoval Carranza
 - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada N° 035-2023-GRLL-GOB/PECH
 - OTORGAMIENTO BUENA PRO: 28.12.2023
 - MODALIDAD: Contrata
 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto
 - ✓ Precios Unitarios: S/. 1,190,923.37 Inc. IGV
 - ✓ Suma Alzada: S/. 9,000.00 inc. IGV
 - CONTRATO:
 - ✓ Fecha firma de contrato: 08/02/2024
 - ✓ N° Contrato: Contrato de Ejecución N° SGO 003-2024
 - MONTO CONTRACTUAL: S/. 1'190,923.37 (inc. IGV)
 - PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días calendarios
 - EMPRESA CONTRATISTA: M&C INGENIEROS S.R.L.
 - A. GERENTE GENERAL: Orlando Alberto Cano Honores
 - B. DOMICILIO LEGAL: Mza. C lote 5 Urb. Las Flores
 - RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO:
 - ✓ 1° Carta Fianza: Solicitó Retención (CARTA N°001-2024-RL-MCI)
 - ADELANTO DIRECTO:
 - ✓ Monto (10%): S/. 119,992.34 (inc. IGV)
 - ✓ Fecha de entrega: 19.02.24
 - ✓ 1° Carta Fianza:
 - N°: Carta Fianza N° 15412-0056-2024-000
 - Entidad Financiera: SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS
 - Monto (10%): S/. 119,992.34 soles (inc. IGV)
 - Vigencia: Hasta el 04.05.24
 - ✓ Renovación de Carta Fianza:
 - N°: Carta Fianza N° 15412-0056-2024-001
 - Entidad Financiera: SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS
 - Monto (10%): S/. 70,308.53 soles (inc. IGV)
 - Vigencia: Hasta el 02.08.24
 - ✓ PERSONAL TÉCNICO
 - RESIDENTE
 - Ofertado: Ing. Percy Siancas Santamaría
 - ING. SEGURIDAD Y SALUD
 - Ofertado: Ing. Jhomny Marlon Rodríguez Pérez
 - ING. AMBIENTAL
 - Ofertado: Ing. Gerardo Lenin Salas Horna
- 25 **DE LA SUPERVISIÓN**
- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada N° 0041-2023-GRLL-GOB/PECH
 - MODALIDAD: Contrata
 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Tarifas
 - CONTRATO:
 - ✓ Fecha firma de contrato: 22.12.2023
-

- ✓ N° Contrato: Contrato de Consultoría de Supervisión N° SGO 150-2023
- MONTO CONTRACTUAL: S/. 99,931.11 (inc. IGV)
- ✓ Por servicio de Supervisión: S/. 94,500.00 soles (inc. IGV)
- ✓ Liquidación del servicio: S/. 5,431.11 soles (inc. IGV)
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 135 días calendarios
- ✓ Supervisión del servicio: 90 días calendarios
- ✓ Recepción de la Obra: 15 días calendarios
- ✓ Liquidación de Obra: 30 días calendarios
- CONSULTOR: Bilmer Udimer Sánchez Solís
- A. DOMICILIO LEGAL: Calle Alfonso Da Silva N° 703, Urb. Primavera, distrito y provincia de Trujillo, región La Libertad.
- CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Carta S/N (14.12.23) solicitó retención de 10%.
- PERSONAL TÉCNICO
- ✓ JEFE DE SUPERVISIÓN: Ing. Daniel Pino Ayala
- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD: Ing. Cesar Augusto Mendoza Jara

26 **DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:**

- FECHA ENTREGA DE TERRENO: 23/02/2024
- FECHA INICIO CONTRACTUAL DE SERVICIO: 24/02/2024
- FECHA CONTRACTUAL TERMINO SERVICIO: 23/05/2024
- PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 90 días calendarios

27 **DE LAS VALORIZACIONES INGRESADAS Y TRAMITADAS**

2.7.1. VALORIZACIÓN N° 01

- Periodo: Del 24/02/2024 al 29/02/2024
- Detalle de Valorización:
 - Valorización Bruta: S/. 7,863.85 (inc. IGV) (+)
 - Reajustes: S/. 62.91 (inc. IGV) (+)
 - Amortización de Adelanto directo: S/. 786.39 (inc. IGV) (-)
 - Retención por Fiel Cumplimiento: S/. 6,854.73 (inc. IGV) (-)
 - Penalidad Aplicada: S/. 00.00 (inc. IGV) (-)
- Monto a Desembolsar al Contratista: S/. 00.00 (inc. IGV)
- Avance Programado Acumulado al 29.02.2024: 0.65 %
- Avance Ejecutado Acumulado al 29.02.2024: 0.66 %
- Monto Ejecutado Acumulado: S/. 7,863.85 (inc. IGV)
- Estado del servicio: Adelantada
- Situación: Pagada

2.7.2. VALORIZACIÓN N° 02

- Periodo: Del 01/03/2024 al 31/03/2024
- Detalle de Valorización:
 - Valorización Bruta: S/. 414,384.89 (S/ IGV) (+)
 - Reajustes: S/. 3,315.08 (S/ IGV) (+)
 - Amortización de Adelanto directo: S/. 41,438.49 (S/ IGV) (-)
 - I.G.V. (18%): S/. 67,727.07
 - Total, a Facturar: S/. 443,988.55
 - Retención por Fiel Cumplimiento: S/. 113,137.97 (inc. IGV)
- Monto a Desembolsar al Contratista: S/. 330,850.58 (inc. IGV)
- Avance Programado Acumulado al 31.03.2024: 59.03 %
- Avance Ejecutado Acumulado al 31.03.2024: 41.72 %

- Relación Programado Vs. Ejecutado: 70.67%
- Monto Ejecutado Acumulado: S/. 496,838.01 (inc. IGV)
- Estado del servicio: Atrasada por debajo del 80% programado
- Situación: Pagado

2.7.3. VALORIZACIÓN N° 03

- Periodo: Del 01/04/2024 al 30/04/2024
- Detalle de Valorización:
 - Valorización Bruta: S/. 453,475.85 (S/ IGV) (+)
 - Reajustes: S/. 4,664.44 (S/ IGV) (+)
 - Amortización de Adelanto directo: S/. 59,583.50 (S/ IGV) (-)
 - I.G.V. (18%): S/. 71,740.22
 - Total, a Facturar: S/. 470,297.01
 - Retención por Fiel Cumplimiento: S/. 0.00 (inc. IGV)
- Monto a Desembolsar al Contratista: S/. 470,297.01 (inc. IGV)
- Avance Programado Acumulado al 30.04.2024: 90.53 %
- Avance Ejecutado Acumulado al 30.04.2024: 86.65 %
- Relación Programado Vs. Ejecutado: 95.71%
- Monto Ejecutado Acumulado: S/. 535,101.50 (inc. IGV)
- Estado del servicio: Atrasada
- Situación: En trámite de pago

III. FINALIDAD:

- Solicitar autorizar el pago de la **VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N°01**, correspondiente al periodo del 01 al 23 de mayo del 2024, de la obra denominada: **"REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**.

IV. SUSTENTO LEGAL

- T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF.
- Bases Integradas que conforman el proceso de selección.
- Contrato de Ejecución de Obra SGO N°003-2024
- Contrato de Supervisión de Obra SGO N°150-2023

V. ANÁLISIS:

5.1. DE LA REVISIÓN A LA VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS:

De la revisión realizada, se verifica que el supervisor consideró aprobar los metrados realizados por el contratista, que cuentan con aprobación por la misma supervisión y fueron comunicados al PECH.

El mayor metrado es por el monto total de S/ 56,499.95 que representa una incidencia del 4.7086%, respecto al monto del contrato.

La valorización N° 01 del Mayor Metrado es por el monto de S/ 44,620.55; que incluye:

Valorización Bruta : S/ 37,036.27
Reajustes : S/ 777.76
Valorización Neta : S/ 37,814.03
I.G.V. : S/ 6,806.52

Monto Total a Facturar: S/ 44,620.55 (con IGV)

Cuadro N°01: Metrados ejecutados aprobados por la supervisión (periodo del 01 al 23 de mayo del 2024).

VALORIZACION MAYOR METRADO N° 01									
Precios Unitarios									
MAYO-2024									
Obra		REMEDIACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO DE VIRU,							
Ubicación		PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CUI N° 2565311							
Entidad		DISTRITO VIRU - PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD							
Contratista		PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC							
Monto del Contrato		S/ 1,199,923.37 con IGV							
		Supervisor				Costos al			
		Monto a Precios Unitarios				AGOSTO - 2023			
Item	Descripción	Und.	MAYOR METRADO			VALORIZACION N° 01			
			Total	P.U. (S/)	Importe (S/)	Metrado	Importe (S/)	% Avance	
01	SUMINISTRO DE MATERIALES				22,043.11		12,431.91	56.40%	
01.01	POSTES Y ACCESORIOS DE C.A.				86.00		43.00	50.00%	
01.01.05	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 x 0.40 x 0.20 mm.	und	2.00	43.00	86.00	1.00	43.00	50.00%	
01.02	CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS				11,463.23		6,097.24	53.19%	
01.02.01	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO, TIPO CAAI-S 3x50 + 2x25 mm2	m	81.95	14.60	1,196.47	81.92	1,196.03	99.96%	
01.02.02	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO, TIPO CAAI-S 3x35 + 2x16 mm2	m	268.96	10.20	2,743.39	268.96	2,743.39	100.00%	
01.02.06	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TEMPLE BLANDO DE 25 mm2	m	96.60	12.38	1,195.91	96.60	1,195.91	100.00%	
01.02.07	CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, TIPO N2XY, TETRAPOLAR 4x10 mm2	m	202.20	29.50	5,964.90	30.50	899.75	15.08%	
01.02.09	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO NH-80 2 x 4 mm2	m	55.50	3.20	177.60	-	-	0.00%	
01.02.10	CABLE DE ACERO PARA PORTANTE 10 mm2	m	46.24	4.00	184.96	15.54	62.16	33.61%	
01.03	ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES				6,928.07		3,232.31	46.66%	
01.03.02	GRAPA DE ANCLAJE DE VIAS PARALELAS CON DOS PERNOS	und	2.00	10.00	20.00	2.00	20.00	100.00%	
01.03.10	CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO	und	207.00	0.15	31.05	207.00	31.05	100.00%	
01.03.11	MANTAS TERMOCONTRAIBLES DE 1.2m	und	41.32	118.00	4,875.76	10.00	1,180.00	24.20%	
01.03.12	CAPUCHONES TERMOCONTRAIBLES TIPO CONITO	und	141.00	6.00	846.00	141.00	846.00	100.00%	
01.03.14	CINTA PLASTICA AISLANTE SUPER 33+, 3M	roll	47.00	24.58	1,155.26	47.00	1,155.26	100.00%	
01.05	RETENIDAS Y ANCLAJES				319.11		152.66	47.84%	
01.05.01	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN DE 3/8" Ø (10 mm) DE 7 HILOS	m	24.00	3.45	82.80	10.00	34.50	41.67%	
01.05.03	VARILLA DE ANCLAJE DE 16 mm Ø x 1.80 m, PROVISTO OJAL- GUARDACABO T/CT	und	2.00	29.00	58.00	1.00	29.00	50.00%	
01.05.04	ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO 102 x 102 x 5 mm. AGUJERO DE 18 mmØ	und	2.00	4.46	8.92	1.00	4.46	50.00%	
01.05.05	AMARRE PREFORMADO A"G" PARA CABLE DE 3/8"Ø	und	12.00	7.00	84.00	6.00	42.00	50.00%	
01.05.06	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm.	und	4.00	1.20	4.80	2.00	2.40	50.00%	
01.05.07	AISSADOR DE TRACCIÓN 54-1	und	2.00	6.50	13.00	1.00	6.50	50.00%	
01.05.08	ALAMBRE DE A" G" N° 14 PARA ENTORCHADO	m	3.00	0.33	0.99	1.50	0.50	50.51%	
01.05.10	CANAleta PROTECTORA F"G" 1.6mm(1/16") x 2.40m	und	2.00	33.30	66.60	1.00	33.30	50.00%	
01.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS				1,728.70		1,388.70	80.33%	
01.06.04	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE (BAND IT) DE 3/4"	m	292.50	3.64	1,064.70	292.50	1,064.70	100.00%	
01.06.05	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDIT 3/4"	und	324.00	1.00	324.00	324.00	324.00	100.00%	
01.06.14	CAJA DE DERIVACION / ACOMETIDA POLICARBONATO, SISTEMA 380/220V (9 SALIDAS)	und	2.00	170.00	340.00	-	-	0.00%	
01.07	PUESTA A TIERRA				1,518.00		1,518.00	100.00%	
01.07.06	TIERRA DE CULTIVO (CHACRA)	m3	27.60	55.00	1,518.00	27.60	1,518.00	100.00%	
02	MONTEJE ELECTROMECANICO				22,896.85		22,467.77	98.13%	
02.03	INSTALACION DE RETENIDAS				7,561.02		7,199.38	95.22%	
02.03.01	EXCAVACION EN TERRENO	m3	42.90	63.00	2,702.70	41.30	2,601.90	96.27%	
02.03.02	INSTALACION DE RETENIDA VERTICAL	und	2.00	85.00	170.00	1.00	85.00	50.00%	
02.03.03	RELLENO Y COMPACTACION PARA EL BLOQUE DE ANCLAJE	m3	41.86	112.00	4,688.32	40.29	4,512.48	96.25%	
02.04	MONTEJE DE ARMADOS				202.32		134.88	66.67%	
02.04.03	ARMADO TIPO E4d/ E4d/E4 - ANCLAJE Y/O CAMBIO DE SECCION	cjto	3.00	67.44	202.32	2.00	134.88	66.67%	
02.05	MONTEJE DE CONDUCTORES				2,990.20		2,990.20	100.00%	
02.05.01	MONTEJE DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO, TIPO CAAI-S 3x50 + 2x25 mm2	m	81.96	5.50	450.78	81.96	450.78	100.00%	
02.05.02	MONTEJE DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO, TIPO CAAI-S 3x35 + 2x16 mm2	m	268.93	3.41	917.05	268.93	917.05	100.00%	
02.05.05	INSTALACION DE EMPALME DE CONDUCTORES CAAI-S / CAI-S, INSTALACION DE CONECTORES CON CINTAS Y MANTA TERMOCONTRACTIL XLP	cjto	155.00	5.40	837.00	155.00	837.00	100.00%	
02.05.06	INSTALACION DE AISLAMIENTO DE FIN DE LINEA CON CAPUCHON TERMOCONTRACTIL PARA CONDUCTORES CAAI-S	cjto	146.00	4.90	715.40	146.00	715.40	100.00%	
02.05.07	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60x1.0m DE PROF PARA MONTEJE DE CONDUCTOR NYY	m3	0.26	65.98	17.15	0.26	17.15	100.00%	
02.05.08	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 0.60x1.0m DE PROF.	m3	1.49	35.45	52.82	1.49	52.82	100.00%	
02.06	INSTALACION PUESTA A TIERRA				12,143.31		12,143.31	100.00%	
02.06.01	EXCAVACION EN TERRENO PARA PUESTA A TIERRA	m3	23.00	131.97	3,035.31	23.00	3,035.31	100.00%	
02.06.03	RELLENO Y COMPACTACION DE PUESTA A TIERRA	m3	50.60	180.00	9,108.00	50.60	9,108.00	100.00%	
03	TRANSPORTE (3% SM)				661.29		372.96	56.40%	
03.01	TRANSPORTE (3% SM)	glb	0.03	22,043.11	661.29	0.03	372.96	56.40%	
COSTO DIRECTO			S/		45,601.25		35,272.64	77.35%	
Gastos Fijos (0.35%)			S/				0.00		
Gastos Variables (7.65%)			S/				0.00		
Total de Gastos Generales (8.00%)			S/				0.00		
Utilidad (5.00%)			S/		2,280.06		1,763.63		
SUB TOTAL			S/		47,881.31		37,036.27	77.35%	
IGV			S/		8,618.64		6,666.53		
TOTAL			S/		56,499.95		43,702.80	77.35%	

Asimismo, se visualiza que mediante Asiento N° 225 (01.05.2024) de Cuaderno de Obra el Supervisor autorizó la ejecución de mayores metrados luego del levantamiento de observaciones realizado por el contratista. Y con Asiento N° 278 (16.05.2024) el Residente de Obra comunica que se han culminado todos los trabajos de Mayores Metrados correspondientes al mes de Mayo.

52. VIGENCIA DE CARTAS FIANZAS

Con respecto a la vigencia de las cartas fianza, el contratista ha presentado a la entidad la Carta Fianza por Adelanto Directo del contrato principal, misma que se encuentra vigente hasta el 02.08.24.

53. AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO:

Al respecto, la empresa contratista M&C INGENIEROS SRL suscribió el CONTRATO N° SGO 003-2024 por el monto de S/. 1'199,923.37 (Un millón ciento noventa y nueve mil con novecientos veintitrés con 37/100 soles) y, posteriormente, solicitó el Adelanto Directo por el 10% de dicho monto, es decir, la entidad otorgo la suma de S/. 119,992.34 (ciento diecinueve mil novecientos noventa y dos con 34/100 soles); en la Valorización N°03 se realizó una amortización de S/. 70,308.53 (Setenta mil trescientos ocho con 53/100) (inc. IGV) O SIN IGV que corresponde a S/. 59,583.50 (Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Tres con 50/100 Soles), así mismo se evidencia que ya se amortizo al 100% el mes de abril tal como se evidencia en el cuadro aguas abajo.

Imagen N°01: Control de Amortización del Adelanto Directo.

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO					
Precios Unitarios					
VALORIZACIÓN N° 03					
ABRIL-2024 (del 1 al 30)					
Obra	REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CUI N° 2565311				
Ubicación	DISTRITO VIRU - PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD				
Entidad	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC				
Contratista	M&C INGENIEROS S.R.L				
Supervisor	Ing. Daniel Pino Ayala				
Monto del Contrato	S/ 1,199,923.37 con IGV				
Costos al	AGOSTO - 2023				
Monto a Precios Unitarios	S/ 1,190,923.37 con IGV				
ADELANTO DIRECTO (S/)	S/ 119,992.34		con IGV		
	S/ 101,688.42		sin IGV		
FECHA DE PAGO	21/02/2024				
VALORIZACION		MONTO VALORIZADO S/	AMORTIZACION DE ADELANTO S/	MONTO DEL ADELANTO S/	SALDO POR AMORTIZAR S/
Nº	MES				
1	Feb -24	6,664.28	666.43	101,688.42	101,021.99
2	Mar - 24	414,384.89	41,438.49	101,021.99	59,583.50
3	Abr - 24	453,475.85	59,583.50	59,583.50	0.00
TOTAL S/		421,049.17			
AMORTIZACION DEL MES			59,583.50		
AMORTIZACION DEL MES ANTERIOR			42,104.92		
AMORTIZACION ACUMULADA			101,688.42		

Imagen N°03: Cálculo de Coeficiente de Reajuste.

CALCULO DE COEFICIENTES DE REAJUSTES									
Precios Unitarios									
VALORIZACIÓN MAYOR METRADO N° 01									
MAYO-2024									
REDES SECUNDARIAS									
$K=0,157 * (MOr/MOo) + 0,057 * (Tr/To) + 0,090 * (Ar/Ao) + 0,120 * (Pr/Po) + 0,129 * (ALr/ALo) + 0,173 * (Dr/Do) + 0,094 * (Mr/Mo) + 0,180 * (IGr/IGo)$									
MONOMIO	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INDICE	SIMBOLO	INCIDENCIA	% PARCIAL	COEFICIENTE	INDICE BASE Agost 2023	may-24	
								IU ABR-24	Kr
1	MANO DE OBRA	47	MO	0.157	100.00%	0.157	738.61	742.39	0.158
2	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADA	65	T	0.057	100.00%	0.057	297.63	296.12	0.057
3	ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR	11	A	0.090	100.00%	0.090	266.98	265.84	0.090
4	POSTE DE CONCRETO	62	PC	0.120	100.00%	0.120	571.27	582.51	0.122
5	ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO	6	AL	0.129	100.00%	0.129	1,299.56	1,397.23	0.139
6	DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA	30	D	0.173	100.00%	0.173	658.93	676.52	0.178
7	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	48	MO	0.094	100.00%	0.094	400.81	402.73	0.094
8	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	IG	0.180	100.00%	0.180	560.08	568.33	0.183
				1.000		1.000			1.021

Fuente: CARTA N° 087-2024-DPA-AS41

55. DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N°01:

Para manifestarle que, con documento de la referencia **b)**, el Contratista hace llegar la **VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N° 01** – Periodo del 01 al 23 de mayo del 2024 de la Obra **“REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”** por el monto de **S/ 44,620.55 incluido IGV.** solicitando su conformidad y pago para su revisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194 del RLCE., la valorización tiene carácter de pago a cuenta, el mismo que es aprobado por el Supervisor con documento de la referencia d).

■ Valorización Bruta	:	S/ 37,036.27 (sin IGV)
■ Amortización del Adelanto Directo	:	S/ 0.00
■ Amortización del Adelanto de Materiales:	:	S/ 0.00
■ Reajustes	:	S/ 777.76
■ Valorización Neta	:	S/ 37,814.03 (sin IGV)
■ I.G.V.	:	S/ 6,806.52
■ Monto a Total a Facturar	:	S/ 44,620.55 (con IGV)

Al respecto, de la conformidad de la Valorización N° 01 de mayores metrados, correspondiente al periodo del 01 al 23 de mayo del 2024, valorización que se encuentra APROBADA por el jefe de Supervisión, dado que, fue quien lo elaboró a partir de lo cual se detalla lo siguiente:

Imagen N° 04: Resumen Precios Unitarios Valorización correspondiente al periodo

d

RESUMEN FINAL			
VALORIZACIÓN MAYOR METRADO N° 01			
MAYO-2024			
Obra	:	REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CUI N° 2565311	
Ubicación	:	DISTRITO VIRU - PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	
Entidad	:	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	
Contratista	:	M&C INGENIEROS S.R.L	
Supervisor	:	Ing. Daniel Pino Ayala	
Monto del Contrato	:	S/ 1,199,923.37 con IGV	
Costos al	:	AGOSTO - 2023	
Valorización N° 01 de Mayores Metrados		S/	37,814.03
Costo Neto D= (A+B-C)			37,814.03
VALORIZACION NETA (VN)		S/	37,814.03
IGV (18%)		S/	6,806.52
TOTAL VALORIZACION BRUTA A FACTURAR		S/	44,620.55
RETENCIONES AL 100%			
Retenido el 10% por condicion MYPE S/		119,992.34	
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/	44,620.55
DETRACCION			1,785.00
TOTAL EFECTIVO AL CONTRATISTA		S/	42,835.55

2024

Fuente: CARTA N° 087-2024-DPA-AS41

Por todo lo expuesto, durante el periodo del 01 al 23 de mayo del 2024 se tuvo un avance realmente ejecutado de 77.35%, frente a un programado acumulado de 100% lo que significó que la obra denominada: "REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

El Supervisor de Obra es responsable de los metrados valorizados, calidad de los materiales e insumos, pruebas y ensayos realizados y remitidos en la presente valorización es de entera responsabilidad de la Supervisión y Residente de la Obra, de acuerdo la normatividad vigente.

VI. CONCLUSIONES:

6.1. En el numeral 5.1 del presente informe se concluye que el Mayor Metrado es por el monto

total de **S/ 44,620.55 (Incluye IGV)**, con una incidencia del 3.7186% respecto al monto del contrato. Asimismo, el Supervisor de Obra autorizó la ejecución de mayores metrados mediante Asiento N° 225. El mismo que ha sido revisado por Sub Gerencia de Obras mediante documento de la referencia "a)", por lo que se otorga conformidad para seguir con el trámite correspondiente.

- 6.2. Del numeral 5.2 del presente informe se concluye que la Contratista M&C INGENIEROS S.R.L. cuenta con la Carta Fianza por Adelanto Directo del contrato principal, misma que tiene vigencia hasta el 02.08.24.
- 6.3. Del numeral 5.3. del presente informe se concluye que la Contratista M&C INGENIEROS S.R.L. ha amortizado el 100% de adelanto directo.
- 6.4. Del numeral 5.4 del presente informe se concluye que el cálculo de reajuste es por el monto **S/ 777.76**.
- 6.5. Del numeral 5.5 del presente informe se concluye que la VALORIZACIÓN N° 01 de la Contratista M&C INGENIEROS S.R.L., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 23 de mayo del 2024, presenta un avance ejecutado acumulado de 77.35 % frente a un avance programado acumulado del 100 %, sin embargo, mediante Asiento N° 278 (16.05.2024) el residente de obra comunicó que se han culminado todos los trabajos de mayores metrados N° 01.

VII. RECOMENDACIONES:

- 7.1. Solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto la ampliación de la Certificación Presupuestal N° 022-2024 de la AS N° 035-2023-PECH-1, por el monto total del mayor metrado de **S/ 44,620.55** (Cuarenta y cuatro mil seis cientos veinte con 55/100 soles).
- 7.2. Autorizar el pago de los mayores metrados hasta por el monto total de **S/ 44,620.55** el cual fue autorizado su ejecución por el Supervisor de Obra según cuaderno de obra digital en el Asiento N° 225 (01.05.2024). Asimismo, mediante documento de la referencia "b)" el Supervisor de Obra aprobó la Valorización N° 01 de Mayor Metrado de la contratista de la obra denominada: **"REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) OBRA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, DISTRITO VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, a fin de proseguir con los trámites correspondientes a favor del contratista M&C INGENIEROS SRL. por la contraprestación realizada en el periodo comprendido entre las fechas del 01 al 23 de mayo del 2024.

Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente por
MANUEL ALBERTO VERTIZ MALABRIGO
PECH - SUB GERENCIA DE OBRAS
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD