



Resolución Directoral

Nº 149-91-GR SM LL/CHAVI-0100

Trujillo, 10 de Setiembre de 1991

Visto el Informe Nº 230-91-GR-SM-LL/CHAVI-0110 sobre la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de la Obra Nº 04 Bocatoma Cota 412 m.s.n.m., ejecutado por el Contratista Consorcio IMPREVER-CHAVIMOCHIC;

CONSIDERANDO :

Que, por Resolución Directoral Nº 064-87-INADE-8401 de fecha 21 de Setiembre de 1987, se aprobó a precios unitarios el Contrato celebrado entre el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC para la ejecución de las obras de excavación de 296 mt. del Túnel Aductor y la construcción de la Bocatoma Cota 412 m.s.n.m., por el monto de su oferta ascendente a I/.167'180,701.20;

Que, mediante Resoluciones Directorales Nº 093; 148;176;264-88-INADE-8401 y Resolución Directoral Nº 256-89-INADE-8401 de fechas 15-06-88; 17-08-88; 19-09-88 y 22-12-89, se aprobaron en favor del Contratista Impresit del Pacífico S.A.- Vera Gutierrez S.A. Contratistas Generales, los Presupuestos Adicionales Nº 01, 02, 03, 04 y 05 por un monto de I/.507,765.97; I/.4'252,369.76; I/.1'747,334.83; I/.4'500,000.00 y I/.140'316,500.00 respectivamente;

Que, en el transcurso de la ejecución de la Obra, se han otorgado en favor del indicado Contratista una ampliación de plazo de 163 días calendario según Resoluciones Directorales Nº 117, 124, 123, 134-88-INADE-8401; Nº 161-89-INADE-8401; Resolución Jefatural Nº 022 y 108-89-INADE-1100 y Resoluciones Directorales Nº 193 y 210-89-INADE-8401, de fechas 07, 14, 13 y 26 de Julio de 1988; 25-08-89; 23-05-89; 09-11-89; 14-11-89 y 06-12-89;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 050-90-INADE-8401 de fecha 08 de Junio de 1990, se aprobó el Acta de Resolución por Mutuo Acuerdo entre la Dirección Ejecutiva del Proyecto y los representantes legales del Consorcio IMPREVER-CHAVIMOCHIC, por el cual convienen en resolver de Mutuo Disenso atendiendo a la necesidad impostergable de definir la situación de las Obras, de conformidad con el Art. 1313 del Código Civil;

Que, según Resolución Directoral Nº 055 y 098-90-INADE-8401 de fechas 12 de Junio y 16 de Julio de 1990, la Dirección Ejecutiva del Proyecto designó a los miembros de la Comisión de Recepción de Obra y Liquidación Final del Contrato de Obra de la Bocatoma 412 m.s.n.m. que ejecutó el Contratista Consorcio IMPREVER-CHAVIMOCHIC;

Que, por Oficio Nº 100-90-GR-SM-LL/CHAVI-0100 de fecha 23 de Agosto de 1990, la Dirección Ejecutiva comunica al Contratista la Liquidación Final de Cuentas de la Obra Bocatoma 412 m.s.n.m. practicada por la Comisión de Liquidación, efectuada con los índices unificados al mes de Junio de 1990 que comprende las valorizaciones, adicionales, mayores gastos generales, intereses de corrección, materiales en cancha (agregados), instalaciones provisionales, campamento, desmovilización y multa, arrojando un saldo líquido de I/.120,486'506,294.00 a ser devuelto por el Contratista Consorcio IMPREVER-CHAVIMOCHIC, en favor del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC;

Que, mediante Resolución Nº 034-91-VC-9100 de fecha 04 de Abril de 1991 el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, declara fundado el recurso de revisión planteado por el Consorcio IMPREVER, relacionado con su reclamo sobre liquidación de cuentas por rescisión del Contrato celebrado con el Instituto Nacional de Desarrollo, para la ejecución de la Obra Bocatoma 412 m.s.n.m., referidos en los considerandos segundo, cuarto, sétimo y octavo de la indicada Resolución;

Que, la Dirección Ejecutiva del Proyecto, en base al Informe Nº 001-91-GR-SM-LL/CHAVI-0110-CL procedente de la Comisión de Liquidación de Cuentas, cursa el Oficio Nº 409-91-GR-SM-LL/CHAVI-0100 de fecha 24 de Mayo de 1991 al Ministro de Vivienda y Construcción, para que de conformidad con el artículo 179º de la Ley 25303 Ley Anual del Presupuesto para 1991, emita la correspondiente opinión a fin de poder contradecir en la vía judicial criterios contenidos en la Resolución Nº 034-VC-9100, siendo ésta denegada;

Que, mediante Resolución de Contralora Nº 408-91-CG de fecha 31 de Mayo de 1991, la Contraloría General entre otros observa la improcedencia de la ampliación de plazo de 15 días calendario aprobada por Resolución Directoral Nº 253-89-INADE-8401, así como el reconocimiento de los mayores gastos generales señalada en la Resolución Directoral Nº 029-90-INADE-8401 en favor del Contratista Consorcio IMPREVER-CHAVIMOCHIC, como consecuencia de la paralización de la obra ocurrida entre el 21 de Agosto y 04 de Setiembre de 1989, por la demora en el pago oportuno de las valorizaciones correspondientes a Mayo y Junio de 1989, a pesar que se había amortizado el 96% y 92% de las indicadas valorizaciones; y que en aplicación a lo indicado en el Art. 4 del Comunicado Nº 004-85-VI, resulta que el plazo promedio de acuerdo a los pagos efectuados no superaban en ningún caso el plazo de dos (02) meses señalado en el Artículo 5.5.8 del RULCOP;

Que, mediante el Informe del exordio, de fecha 15 de Agosto de 1991 del Director de Obras del Proyecto, en base al Informe Nº 057-91-GR-SM-LL/CHAVI-0102-LCR de fecha 12 de Agosto de 1991 del Inspector de Obra Bocatoma, considera procedente la aprobación de la liquidación final del ex-contratista IMPREVER, según lo dictaminado por el CONSULCOP y Ministro de Vivienda y Construcción, descontando de dicha liquidación el monto correspondiente a los mayores gastos generales por la ampliación de 15 (quince) días calendarios otorgados según las Resoluciones Directorales Nº 253-89-INADE-8401 y 029-90-INADE-8401 de fechas 22 de Diciembre de 1989 y 30 de Abril de 1990 respectivamente; asimismo recomienda que se declare la nulidad de las indicadas Resoluciones;

Estando a lo informado por el Inspector de Obra, Dirección de Obras del Proyecto, en sus Dictámenes Técnicos Nº 057-91-GR-SM-LL/CHAVI-0102-LCR y Nº 230-91-GR-SM-LL/CHAVI-0110; y a lo recomendado por la

Contraloría General en el Informe Nº 006-91-CG/TO-MA; es necesario proceder a su regularización; y

En uso de las atribuciones a que se refiere la Directiva de Transferencia de los Gobiernos Regionales, aprobada por Decreto Supremo Nº 012.1-90-PCM de fecha 07 de Febrero de 1990, Ley Nº 25303, Artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado por Resolución Jefatural Nº 009-88-INADE-1100 y modificada por Resolución Jefatural Nº 197-88-INADE-1100 y Resolución Ejecutiva Regional Nº 057-91-GR-SM-LL/CR y Nº 0177-91-GR-VRHT/CR;

SE RESUELVE :

1.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de la Obra Nº 04 Bocatoma 412 m.s.n.m. del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, ejecutado por el ex-Contratista Consorcio IMPREVER-CHAVIMOCHIC, por un monto total de S/.39,170.38 de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución y según el detalle siguiente:

LIQUIDACION FINAL

CONTRATISTA : Consorcio IMPREVER-CHAVIMOCHIC
OBRA Nº 4 : Bocatoma Cota 412 m.s.n.m.

1.- VALORIZACIONES

a) Valorización Contractual	
Precios del Contratista folio 16 Informe Final	1,097'572,639
b) Adicional Nº 01 según folio 17 Informe Final	1'242,805
c) Adicional Nº 02 según folio 18 Informe Final	45'010,371
d) Adicional Nº 03 según folio 19 Informe Final	4'159,047
e) Adicional Nº 04 según folio 20 Informe Final	575,215
f) Adicional Nº 05	
Mayores Metrados según folio 21 Informe Final	1,861'960,053
g) Adicional Nº 05	
Partidas nuevas según folio 22 Informe final	69'954,692
h) Valorizaciones de Corrección	24'726,325
i) Gastos Generales según folio 23 Informe Final	
según Resoluciones Directorales	
Deduciendo GG de RD Nº 029-90-8401	189'655,647
j) Intereses por Valorizaciones	
según folio 25 Informe Final	411'065,402
k) Intereses por Fondo Garantía	
según folio 26 Informe Final	15'160,255
l) Intereses por BFH	
según folio 27 Informe Final	9'839,261
ll) Intereses por metrados retenidos	
según folio 28 Informe Final	289'753,311
m) Materia en cancha	
según folio 29 Informe Final	
Según folio 9 Complementario	10,348'826,025

n) Transporte Fierro	
Según Folio 30 Informe Final	
según folio 9 Complementario	2'018,898
ñ) Inst. y Campamento	
según folio 33 Informe Final	
según folio 9 Complementario	11,761'729,22
o) Desmovilización	
según folio 34 Informe Final	
Según folio 9 Complementario	1,724'368,037
SUB-TOTAL	27,857'617,227 (1)
	11,312'766,940 (2)
COSTO TOTAL I/.	39,170'384,167 (3)

2) INTERESES POR DEMORA PAGO LIQUIDACION

Resolución 026-87-VC 9100	
Variación de intereses por SBS	
. Factor acumulado del 31 Julio '91	1.92937
. Factor acumulado del 6 Mayo '91	1.22563
. Reajuste de Intereses	1.574186
Líquido a pagar por intereses	11,312'766,940

3) ADELANTO

A) En efectivo	(49'752,857)
b) Amortizado	13'833,513
c) Fierro no adquirido	
según folio 233 Informe Final	
según folio 6 Complementario	(4,545'013,381)
A favor de la Entidad	(4,580'932,725)

4) PAGOS

Monto Bruto de Valorizaciones	(3,574'310,240)
TOTAL A DEDUCIR	8,155'242,965 (6)

5)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

$$(3) - (6) = \text{I/. } 31,015'141,202 \text{ ó}$$

$$\text{S/. } 31,015.14$$

6) DEDUCCIONES

a) Fondo de Garantía	
según Informe Complementario	220'943,583

./

b) B.F. Hipotecario
Según Informe Complementario

94'584,534

A DEVOLVER

315'584,534

AL CONTRATISTA (más intereses del BVP)

CONCLUSION.- El monto líquido a reconocer al Contratista IMPREVER-CHAVIMOCHIC, es por un total de S/. 31,015.14 (TREINTIUN MIL QUINCE Y 14 CENTIMOS DE NUEVOS SOLES) en favor del indicado Contratista, como saldo de la presente Liquidación Final.

2.- Dejar sin efecto las Resoluciones Directorales Nº 253-89-INADE-8401 y Nº 029-90-INADE-8401 de fecha 22 de Diciembre de 1989 y 30 de Abril de 1990 respectivamente, correspondiente a la ampliación de plazo de 15 (quince) días calendario y mayores gastos generales por la mora en el pago de las Valorizaciones de Mayo y Junio de 1989, cuyo monto indica la respectiva Resolución Directoral.

3.- Autorizar a la Oficina de Administración para que proceda al pago del saldo líquido a favor del Contratista IMPREVER-CHAVIMOCHIC, por la suma total de S/.31,015.14, así como a la devolución de las demás garantías contractuales.

4.- Hágase conocer los extremos de la presente Resolución al Contratista Consorcio IMPREVER-CHAVIMOCHIC, a la Supervisora de las Obras, a la Contraloría General de la República, al Consejo Superior de Licitaciones y a la Presidencia del Consejo Regional San Martín - La Libertad .

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



ING. AMILCARE GAITA ZANATTI
Director Ejecutivo

