

Resolución Directoral

Nº 045-88-INADE-8401

Trujillo, 21 de Abril de 1988

Visto el Informe Nº 002-88-INADE-8401/DO, de la Dirección de Obras, relativo a la Liquidación Final de la Obra, Canal Madre Lote Nº 1, objeto de la Licitación Pública Nº 005-86-CHAVIMOCHIC-INADE, que estuvo a cargo del Contratista Corporación Olacocha-ICCGSA Asociados; -----

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 092-86-INADE-8401, se adjudicó la Buena Pró de la Licitación Pública Nº 102-86-INADE-8401 del 31 de Octubre de 1986, a la firma Corporación Olacocha - ICCGSA Asociados, por el monto de su propuesta a precios unitarios, vigente a Julio de 1986 ascendente a VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTICUATRO Y 68/100 INTIS (I/. 23'286,234.68), con un plazo de ejecución de 210 días calendario contados a partir del 17 de Noviembre de 1986; -----

Que con fecha 17 de Noviembre de 1986, mediante Acta se hizo entrega del terreno materia de la acotada Licitación y se otorgó el adelanto con fecha 31 de Octubre de 1986; -----

Que por Resolución Directoral Nº 034-87-INADE-8401, de 08 de Julio de 1987, Resolución Directoral Nº 041-87-INADE-8401 de 21 de Julio de 1987, Resolución Directoral Nº 087-87-INADE-8401 de 19 de Octubre de 1987 y Resolución Directoral Nº 106-87-INADE-8401 de 13 de Noviembre de 1987, se concedió 109 días, 17 días, 62 días y 02 días, respectivamente, y con Acta de Mutuo Acuerdo de 27 de Noviembre de 1987, se estableció como fecha de culminación de los trabajos materia del contrato de obra al 31.12.87, habiendo dado lugar que el plazo total del contrato fuera de 410 días calendario; -----

Que por Resoluciones Directorales Nos. -- 083-87-INADE-8401 de 14 de Octubre de 1987, 150-87-INADE-8401 de 29 de Diciembre de 1987, se reconoció las sumas de I/.1'598,366.70 y I/. ... 25,370.90, respectivamente por concepto de gastos generales; -----

Que por Resolución Directoral Nº 050-87-INADE-8401 de 21 de Agosto de 1987 se aprobaron los Presupuestos Adicionales por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTISEIS Y 26/100 (I/.8'942,876.26); -----

Que por Resolución Directoral Nº 045-87-INADE-8401 del 14 de Agosto de 1987 se reconoció como intereses moratorios la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 43/100 INTIS (I/.340'327.43); -----

Que en la acotada Acta en mérito a los adeudos que CHAVIMOCHIC tiene al Contratista por Valorizaciones impagas y otras razones de orden técnico, se reestructuró el presupuesto y el calendario de avance, lo que dió lugar a lo siguiente: VEINTITRES MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTICINCO Y 49/100 INTIS (I/. 23'013,975.49) como Presupuesto Reestructurado con precios a Julio de 1986; -----



Que con el Informe del exordio el Director de Obras, informa que debe procederse a la Liquidación Final del Contrato, la cual es factible toda vez que a la fecha el Contratista ha regularizado y ha superado las observaciones y asuntos pendientes y establece que la inversión total de la obra asciende a la suma de CUARENTIUN MILLONES CIENTO SETENTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTIOCHO Y 99/100 INTIS (I/.41'179,738.99), según el siguiente detalle: -----

CONCEPTO

1.- <u>Montos Autorizados y Pagados</u>	<u>Autorizados</u>	<u>Pagados</u>
1.1 Autorizados según Contrato Principal	21'883,705.75	23'883,705.75
1.2 Reintegro por aplicación de Fórmulas Polinómicas	16'589,051.04	16'431,572.07
1.3 Autorizado por Gtos. Grles.	2'194,582.85	2'194,582.85
1.4 Autorizado por Intereses Moratorios	512,399.35	512,399.35
Saldo con cargo al Contratista	1'638,210.05	
Saldo a favor del Contratista	- . -	
2.- <u>Adelanto y Amortizaciones</u>	<u>Concedido</u>	<u>Amortizado</u>
2.1 Adelanto en efectivo	2'328,623.47	- . -
2.2 Actualización de adelanto	265,463.07	- . -
2.3 Amortización de adelanto en efectivo según Val. No 01 al 15	- . -	2'594,086.54
Saldo con cargo al Contratista	- . -	
Saldo a favor del Contratista	- . -	
3.- <u>Fondo de Garantía</u>	<u>Retenido</u>	<u>Devuelto</u>
3.1 Retenido de las Valorizac.	2'005,548.33	- . -
3.2 Retenido gastos generales	109,729.47	- . -
3.3 Retenido Intereses	25,619.97	- . -
3.4 Devuelto	- . -	1'300,000.00
3.5 Bonos Fomento Hipotecario (Val. y otros conceptos)	1'027,359.00	- . -
3.6 Devuelto	- . -	934,556.00
Saldo a favor del Contratista	933,700.77	
Saldo con cargo al Contratista	- . -	
4.- <u>Otros Conceptos</u>		
4.1 Por cemento, deducciones	- . -	220,030.65
Saldo con cargo al Contratista		220,030.65
5.- <u>Cuentas por Pagar</u>	<u>Autorizado</u>	<u>Pagado</u>
5.1 Valorizaciones	4'845,817.90	
5.2 Mayores Gastos Generales	554,481.34	
5.3 Intereses	160,027.32	
Saldo a favor del Contratista	5'560,326.56	

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 045-88-INADE-8401

Trujillo, 21 de Abril de 1988

LIQUIDACION

SALDOS ESTABLECIDOS

	Saldo a favor del Contratista	Saldo en contra del Contratista
	I/.	I/.
1. Montos autorizados y pagados	- . -	1'638,210.05
2. Adelantos y Amortizaciones	- . -	- . -
3. Fondo de Garantía y Bonos de Fomento Hipotecario	933,700.77	
4. Otros conceptos		220,030.65
5. Cuentas por Pagar	5'560,326.56	
Saldo con cargo al Contratista		1'858,240.70
Saldo a favor del Contratista		6'494,027.33

Que a la fecha de la Liquidación existen, otras obligaciones pendientes de autorización, como es el reconocimiento y pagos de intereses moratorios por CIENTO SETENTIDOS MIL y 92/100 INTIS ---- (I/.172,071.92) y gastos generales por QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS - CUARENTICINCO Y 25/100 INTIS (I/.570,845.25), lo que es necesario aprobar - con la presente Resolución. -----

Estando a lo dispuesto en el Art. 5.12.1 del RULCOP, al Informe Legal Nº 011-88-INADE-8424, a los Informes Nos. 002-88-INADE-8401/DO y 023-88-INADE-8401/DO-DCC, de la Dirección de Obras; contando con las visaciones de Asesoría Jurídica y Director Adjunto; y -----

En uso de las atribuciones delegadas a esta Dirección Ejecutiva emdiante el Art. 23º del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado por Resolución Jefatural Nº 009-88-INADE-1100 del 11 de Enero de 1988; -----

SE RESUELVE:


1.- Aprobar la Liquidación Final de la -
Obra Canal Madre Lote Nº 1, objeto de la Licitación Pública Nº 005-86-CHAVI
MOCHIC-INADE a que se contrae la parte considerativa de la presente Resolu-
ción, cuyo costo asciende a la suma total de CUARENTIUN MILLONES CIENTO SE-
TENTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTIOCHO Y 99/100 INTIS (I/.41'179,738.99) --
ejecutado por Corporación OLAECHEA - ICCGSA ASOCIADOS. -----

2.- Autorizar a las Oficinas de Adminis-
tración y de Asesoría Jurídica, para que ejecuten las siguientes acciones:

- a) Oficiar al Banco de la Vivienda del Perú, para que gire a favor de la Firma Corporación OLAECHEA - ICCGSA Asociados, con respecto al Fondo de Garantía equivalente a OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTISIETE Y 77/100 INTIS (I/.840,897.77), más sus intereses y los Bonos de Fomento Hipotecario equivalente a NOVENTIDOS MIL OCHOCIENTOS TRES Y 00/100 INTIS (I/.92,803.00) más sus intereses. -----
- b) Verificar si se han abonado los descuentos de SENCICO, CAP y CIP, con la constancia certificada para proceder al pago de los adeudos que pudiera tener el Proyecto. -----
- c) Requerir al Contratista, para que entregue la Memoria Descriptiva Valorizada y el pase del Instituto Peruano de Seguridad Social de la Obra ejecutada. -----
- d) Una vez ejecutadas las acciones anteriormente indicadas, iniciar los -- trámites legales y/o administrativos; para cobrar al contratista los -- saldos que quedaran en su contra, de ser el caso, así como a efectuar -- los demás trámites de Ley, hasta la inscripción en el Margésí de Bienes Nacionales. -----

3.- Hágase conocer los extremos de la presente Resolución al Ministerio de Vivienda, al Consejo Superior de Licitaciones de Contratos y Obras Públicas y al Instituto Nacional de Desarrollo, así como notarialmente notifíquese al Contratista. -----

Regístrese y Comuníquese,


ENG. LIZANDRO MERCADO AVALÓS
Director Ejecutivo

