

ORIGINAL



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Trujillo, 21 Dic. 2000

INFORME N° 050 -2000-INADE/8309



PARA : Ing. GODOFREDO ROJAS VASQUEZ
Director Ejecutivo

ASUNTO : Remito Liquidación Económica Final
Obra: Reparación y Mejoramiento del Campamento de la Sede Central

REF. : a) Contrato de Obra
b) Informe No. 014 -2000-INADE/8309/OAV

Es grato dirigirme a usted, a fin de remitirle adjunto al presente el documento b) de la referencia (Original), elaborado por el Ing. Olson Avellaneda Vargas, Inspector de la Obra, el cual contiene la Liquidación Económica Final de la Obra: "Reparación y Mejoramiento del Campamento de la Sede Central".

Sobre el particular, el Ingeniero Inspector ha presentado el documento b) de la referencia, indicando así mismo que la Obra ha sido terminada y liquidada dentro de los plazos establecidos en el Contrato de Obra y que el Contratista ha cumplido con entregar todos los documentos relacionados con la Liquidación.

A continuación se detalla en forma sucinta aspectos generales de la obra, materia de la presente liquidación:

Licitación	:	Adjudicación Directa sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301
Sistema de Licitación	:	Precios Unitarios
Financiamiento	:	Tesoro Público (Recursos Directamente Recaudados)
Nombre de la Obra	:	Refacción y Mejoramiento Campamento Sede Central
Componente Afectación Presupuestal	:	3.0695 Gestión de Proyectos
Ubicación	:	Provincia de Trujillo - Departamento La Libertad
Contratista	:	EPYSEM S.R.Ltda.
Inspección	:	PE-CHAVIMOCHIC
Presupuesto Base	:	S/. 146,801.24 inc. IGV (A precios Ago'2000)
Presupuesto Contratado	:	S/. 132,122.56 inc. IGV (A precios Ago'2000)
Adicional N° 01 - Mayores Metrados	:	S/. 19,232.61 inc. IGV (A precios Ago'2000) R.D. N° 239 -2000-INADE/8301
Fecha del Contrato	:	31 de Octubre del 2000



Aprobación Contrato	:	R.D. N° 196-2000-INADE/8301 (02.11.2000)
Plazo de Ejecución	:	28 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	:	09 de Noviembre del 2000
Fecha Término Legal	:	06 de Diciembre del 2000
Recepción de Obra con Observaciones	:	14 de Diciembre del 2000
Recepción Final de Obra sin Observaciones	:	18 de Diciembre del 2000



El Costo de la Obra materia de la presente Liquidación alcanza a la suma de **Ciento Cuarenta y seis Mil Setecientos Noventa y Tres y 49/100 Nuevos Soles (S/. 146,793.49)** incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle :

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

RESUMEN GENERAL

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE LA SEDE CENTRAL

CONCEPTO	COSTO REAL S/. (A)	COSTO TRAMITADO S/. (B)	SALDO S/. (C)=(A)-(B)
ADELANTO CONCEDIDO	22,380.32	22,380.32	0.00
- ADELANTO EN EFECTIVO	22,380.32	22,380.32	0.00
MONTOS VALORIZADOS	124,401.26	89,449.41	34,951.85
CONTRATO PRINCIPAL :	108,020.95	67,056.09	18,571.54
Monto Básico	107,483.53	89,093.03	18,390.50
Reajuste	537.42	356.38	181.04
ADICIONAL No. 01 – MAYORES METRADOS	16,380.31	0.00	16,380.31
Monto Básico	16,298.82		16,298.82
Reajuste	81.49		81.49
AMORTIZACION DE ADELANTO	(22,393.32)	(22,393.32)	0.00
- AMORTIZACION DE ADELANTO	(22,393.32)	(22,393.32)	0.00
I.- TOTAL SIN I.G.V.	124,401.26	89,449.41	34,951.85
II.- I.G.V.	22,392.23	16,100.89	6,291.33
III.- TOTAL GENERAL (I+II)	146,793.49	105,550.30	41,243.18



Como consecuencia de la Liquidación Económica Final, el saldo a favor del Contratista **EPYSEM S.R.L.**, asciende a la cantidad de **Cuarenta y Uno Mil Doscientos Cuarenta y Tres y 18/100 Nuevos Soles (S/. 41,243.18)**.

Mediante R.D. N° 239 -2000-INADE//8301, se aprueba el Adicional No. 01 – Mayores Metrados, en la cual se establece que el Porcentaje de Incidencia del Adicional No. 01 respecto al Presupuesto Contractual, asciende a 14.56%.

Asimismo, de acuerdo a lo informado por el Inspector de Obra, el Costo Final de la Obra representa el 10.55% del Monto Contractual, de acuerdo al siguiente detalle:



CONCEPTO	MONTO CONTRACTUAL BASICO S/.	MONTO FINAL DE OBRA BASICOS S/.
Contrato Principal	111,968.27	107,483.53
Adicionales		16,298.82
Sub Total	111,968.27	123,782.35
IGV	20,154.29	22,280.82
TOTAL	132,122.56	146,063.17
% DE INCIDENCIA COSTO FINAL vs MONTO CONTRATADO		10.551 %

Recomendaciones

- Aprobar mediante Resolución Directora, la presente Liquidación Económica, que está compuesta por los documentos indicados en el ítem 3.1 del Informe del Inspector.
- El Costo Final de la Obra "Reparación y Mejoramiento del Campamento de la Sede Centra" alcanza a la suma de **Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres y 49/100 Nuevos Soles (S/. 146,793.49)** incluido IGV.
- El Saldo a cancelar al Contratista **EPYSEM S.R.L.**, como consecuencia de esta Liquidación, asciende a la cantidad de **Cuarenta y Uno Mil Doscientos Cuarenta y Tres y 18/100 Nuevos Soles (S/. 41,243.18)**.
- Autorizar a la Oficina de Administración, para que efectúe el pago al Contratista **EPYSEM S.R.L.** la cantidad de **Cuarenta y Uno Mil Doscientos Cuarenta y Tres y 18/100 Nuevos Soles (S/. 41,243.18)**., el mismo que deberá ser afectado al Componente: 3.0695 Gestión de Proyectos, Fuente de Financiamiento: R.D.R. y proceder a la devolución de las garantías contractuales.
- El Contratista deberá hacer llegar a la Oficina de Administración, los comprobantes de pago de aportaciones al SENCICO, Essalud, SUNAT y acreditar que no adeuda Beneficios Sociales a sus trabajadores.

Por lo expuesto, en cumplimiento con la normatividad vigente, esta Dirección solicita la aprobación mediante Resolución Directoral de la liquidación contenida en el documento d) de la referencia, previo Informe Legal.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted.

Atentamente,


Ing. FELIPE FAJARDO ELEJALDE
Director de Obras

Trujillo 22 de Dic. del 2000

Visto, pase a: Dra. Amores

Para: Acción necesaria.

DR. CIRO RAUL SERRANO HERNANDEZ
JEFE OFICINA ASESORIA JURIDICA

Visto, pase a: O.A.-J1

Para


Resolución
2000



Trujillo, Diciembre 28 del 2,000

INFORME LEGAL N° 071 -2000-INADE/8304.1

A : DR. CIRO SERRANO HERNADEZ
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Liquidación Económica Final – Obra: Refacción y Mantenimiento del
Campamento de la Sede Central

REF. : Informe N° 050-2000-INADE/8309

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y documento de la referencia, por el cual la Dirección de Obras se dirige a la Dirección Ejecutiva respecto de la Liquidación Económica Final de la Obra referida.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución Directoral N° 181-2000-INADE/8301, del 09.10.2000, se aprobaron las Bases Administrativas y el Expediente Técnico para la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", con un Valor Referencial de S/. 143,457.69 incluido IGV, a precios del 30 de Agosto de 2000; bajo el Sistema de Precios Unitarios y con Financiamiento de la Entidad.
2. Mediante Resolución Directoral N° 191-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se formalizó la adjudicación de Buena Pro otorgada al Postor EMPRESA EPYSEM S.R.L, en la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, para la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", por el monto de su oferta económica ascendente a S/. 132,122.56, incluido el Impuesto General a las Ventas, a precios de Agosto de 2000; y con un plazo de ejecución de veintiocho días calendario.
3. Mediante Resolución Directoral N° 192-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designó como Inspector de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", al Ing. Olson Avellaneda Vargas.
4. Mediante Resolución Directoral N° 193-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designa la Comisión de Entrega de Terreno a la Empresa EPYSEM S.R.L., para ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", la misma que esta conformada por el Ing° José Luis Maldonado Albarracin, como Presidente y el Ing° Esmelin Pinto Villanueva como Miembro.
5. Mediante Resolución Directoral N° 196-2000-INADE/8301, del 02.11.2000, se aprueba el Contrato de Ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central" suscrito el 31.10.2000, celebrado entre el Proyecto.



Especial CHAVIMOCHIC y la EMPRESA EPYSEM S.R.L., por el monto total de su oferta, con precios vigentes a Agosto de 2000, ascendente a S/. 132,122.56, incluido IGV, y un plazo de ejecución de veintiocho días calendario.

- 6. Mediante Resolución Directoral N° 223-2000-INADE/8301, del 12.12.00, se designa el Comité de Recepción de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", conformado por los funcionarios que indica.*
- 7. Mediante Resolución Directoral N° 239-2000-INADE/8301, del 26.12.00, se aprueba el Expediente Técnico del Presupuesto Adicional N° 01 – Mayores Metrados, generado en la Obra: Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central, por el monto de S/.19,232.61, incluido IGV a precios de Agosto 2000 cuyo porcentaje de incidencia representa el 14.56% del Presupuesto Contractual vigente.*
- 8. Con fecha 14.12.00, el Comité de Recepción de Obra suscribe el Acta de Recepción de Obra con Observaciones, otorgándoseles el plazo de ley para subsanar, se suscribe el Acta de Recepción Final de Obra con fecha 18.12.00.*
- 9. Mediante Informe N° 014-2000-INADE/ 309/OAV, del 21.12.00, el Ingeniero Inspector de la Obra se dirige a la Dirección de Obras remitiendo el Informe de la Liquidación Económica Final de la Obra "Reparación y Mantenimiento del Campamento Sede Central", debidamente visada, para su revisión y aprobación. Este Informe contiene los rubros de Antecedentes; Información General de la Obra, Liquidación Económica Final, Conclusiones y Recomendaciones; concluyendo que la obra materia de Liquidación ha sido terminada dentro de los plazos contractuales; se ha practicado al mes de Noviembre 2000, efectuando los cálculos referentes a los reintegros con los Indices Unificados y Publicados en el diario El Peruano. Asimismo, precisa que el Contratista ha cumplido con presentar la Memoria Descriptiva Valorizada, de acuerdo con lo establecido en los numerales 14.11 y 27.0 de las Bases; y el Costo de la Obra alcanza la suma de S/.146,793.49, incluido IGV; finalmente recomienda se apruebe y autorice el saldo a favor del Contratista EPYSSEM S.R.L., de S/.41,243.18; se autorice a la Oficina de Administración a efectuar el pago correspondiente, así como se proceda a la devolución de las garantías contractuales; el Contratista deberá hacer llegar a la Oficina de Administración los Comprobantes de Pago de Aportaciones al SENCICO, ESSALUD, y acreditar que no adeuda beneficios sociales a sus trabajadores; solicitando en consecuencia, se apruebe la Liquidación mediante Resolución Directoral, previo Informe Legal.*
- 10. Mediante Informe N° 050-2000-INADE/8309, del 21.12.2000, la Dirección de Obras se dirige a al Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, remitiendo la Liquidación Económica Final de la Obra: Reparación y Mejoramiento del Campamento Sede Central, elaborada por el Ing. Olson Avellaneda Vargas, Inspector de Obra; detalla en forma sucinta algunos aspectos generales de la Obra, señalando que el Costo de la obra asciende a S/.146,793.49, incluido IGV, según detalle que indica; solicitando finalmente la aprobación mediante Resolución Directoral de la Liquidación que adjunta, previo Informe Legal.*



II ANALISIS

1. El Art. 119° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Decreto Supremo N° 039-98-PCM, establece que el Contratista deberá presentar la Liquidación Final de Obra, debidamente sustentada, con la documentación y cálculos detallados, en un plazo equivalente a treinta (30) días o un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte más corto; contados desde el día siguiente de la recepción de Obra. Considerando que el Plazo para la ejecución de la Obra era de 28 días, debe considerarse 2.8 (3 días) días para la elaboración de la Liquidación.
2. Conforme se aprecia de los documentos presentados, habiéndose efectuado la Recepción Final de la Obra el 18.Dic.2000, la Liquidación Final de Obra ha sido presentada el 21.Dic.2000, estando dentro del plazo señalado en el Art. 119° del RECAE.
3. Asimismo, este mismo dispositivo legal establece que el Contratista deberá entregar a la Entidad la Minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva valorizada, según sea el caso. Tales documentos no obran en los antecedentes alcanzados; sin embargo manifiesta el Inspector en su Informe 014-2000-INADE/8309 que el Contratista ha cumplido con tal obligación.
4. Por su parte, la Dirección de Obras, como Oficina Técnica, mediante Informe N° 050-2000-INADE/8309, tácitamente ha emitido su conformidad a la Liquidación Económica Final alcanzada por el Inspector, solicitando su aprobación.

III. CONCLUSION

La Dirección de Obras, como Oficina Técnica, recomienda se apruebe la liquidación presentada por el Inspector, por lo que contando con la conformidad técnica, resulta procedente la aprobación de la Liquidación Final de la Obra: REFACCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL, con el reconocimiento del saldo a favor del Contratista, debiendo éste hacer llegar a la Oficina de Administración, los comprobantes de pago de aportaciones al SENCICO, ESSALUD, con la respectiva acreditación de no adeudos de Beneficios Sociales.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines consiguientes s.e.u.o..

Atentamente

DRA. PATRICIA MENESES CACHAY
Abogada Especialista

Trujillo, 28 de dic. del 2000
Visto, pase a: Dra. Meneses
Para: Acción sucesoria.
Yes

DR. CIRIO RAUL SERRANO HERNANDEZ
JEFE OFICINA ASESORIA JURIDICA



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC**

**OBRA: "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL"**

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA FINAL

**CONTRATISTA:
EPYSEM S.R.Ltda.**

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Trujillo, 21 DIC. 2000



INFORME N° 019 -2000-INADE/8309/OAV

PARA : Ing. FELIPE FAJARDO ELEJALDE
Director de Obras

ASUNTO : Liquidación Económica Final
Obra: Reparación y Mantenimiento del Campamento Sede Central

REF. : a) Contrato de Obra

Es grato dirigirme a usted, para alcanzar junto al presente el informe de la Liquidación Económica Final de la Obra: "Reparación y Mejoramiento del Campamento Sede Central", debidamente visada para su revisión y aprobación de la mencionada liquidación.

1.0 ANTECEDENTES

- Mediante Resolución Directoral N° 181-2000-INADE/8301, de fecha 29.10.2000, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobó las Bases Administrativas y el Expediente Técnico para la ejecución de la Obra "Reparación y Mantenimiento del Campamento Sede Central", con un valor referencial de Ciento Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno y 69/100 Nuevos Soles (S/. 143,457.69), incluyendo el IGV, a precios unitarios de Agosto del 2000.
- Con Oficio Múltiple N° 001-2000-INADE-/8309 del 18.10.2000, la dirección de Obras como órgano encargado designo a los funcionarios responsables de llevar adelante la Adjudicación Directa sin Publicación N° 023-2000/INADE/8301 "Reparación y Mantenimiento del Campamento Sede Central", Conformado por: Ing° José Luis Maldonado Albarracín, Ing° Olson Avellaneda Vargas y Eco. Celina Escobedo Díaz.



Mediante Acta de fecha 20.10.2000, el Organismo Encargado otorgó la Buena Pro en mesa al Contratista EPYSEM S.R.Ltada. para la ejecución de la Obra: "Reparación y Mantenimiento del Campamento Sede Central", por un monto de su propuesta ascendente a Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Veinte y Dos y 56/100 Nuevos Soles (S/. 132,122.56) incluido IGV, con precios de Agosto del 2000 y un plazo de ejecución de veinte y ocho (28) días calendario.

- Mediante Resolución Directoral N° 196-2000-INADE/8301, de fecha 02.11.2000, se aprueba el Contrato de Ejecución de la Obra: "Reparación y Mantenimiento del Campamento Sede Central" suscrito con fecha 31.10.2000, entre el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y el Contratista EPYSEM S.R.Ltada., por el monto total de su oferta, con precios vigentes a Agosto del 2000, ascendente a Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Veinte y Dos y 56/100 Nuevos Soles (S/. 132,122.56), incluido IGV, y un plazo de ejecución de veinte y ocho (28) días calendario.
- Mediante Resolución Directoral N° 192-2000-INADE/8301 de fecha 30.10.2000, se designó al Inspector de la Obra Ing° Olson Avellaneda Vargas
- Mediante Resolución Directoral N° 193-2000-INADE/8301 de fecha 30.10.2000, se designó a la Comisión de Entrega de Terreno, conformada por el Ing. José Luis Maldonado Albarracín, Presidente e Ing. Esmelin Pinto Villanueva, Miembro.
- Mediante Acta de fecha 03 de Noviembre del 2000, la Comisión correspondiente procede a la Entrega de Terreno al Contratista.

- Con fecha 09 de Noviembre del 2000 se dio inicio al plazo contractual de la obra, puesto que el 08 de Noviembre del 2000 se entregó el Adelanto en Efectivo.
- Mediante Resolución Directoral N° 223-2000-INADE/8301, de fecha 12.10.2000, se designa el Comité de Recepción de la Obra: "Reparación y Mantenimiento del Campamento Sede Central", el mismo que esta integrada por: Ing° Carlos Coronado Coronado, Presidente, Ing° Félix Miranda Cabrera, Miembro, Ing° Fernando Aguilar Cáceres, Miembro y Ing° Olson Avellaneda Vargas, Miembro.
- Mediante Resolución Directoral N° 239-2000-INADE/8301 de fecha 13.10.2000, se aprueba el Expediente Técnico del Presupuesto Adicional No. 01 – Mayores Metrados, generado en la ejecución de la obra, por un monto ascendente a la suma de S/. 19,232.61 (Diecinueve Mil Doscientos Treinta y dos y 61/100 Nuevos Soles), incluido IGV, a precios de Agosto del 2000, cuyo porcentaje de incidencia acumulado representa el 14.56 % del presupuesto contratado.
- Con fecha 14 de Diciembre del 2000, el Comité de Recepción de Obra firma el Acta de Recepción de Obra con Observaciones, consignándose que estas observaciones deberán ser levantadas por el Contratista en un plazo no mayor de un décimo del plazo contractual (3 días calendario)
- Con fecha 18 de Diciembre del 2000, el Comité de Recepción de Obra firma el Acta Final de Recepción de Obra.

2.0 INFORMACION GENERAL DE LA OBRA

Licitación	:	Adjudicación Directa sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301
Sistema de Licitación	:	Precios Unitarios
Financiamiento	:	Tesoro Público (Recursos Directamente Recaudados)
Nombre de la Obra	:	Refacción y Mejoramiento Campamento Sede Central
Componente Afectación Presupuestal	:	3.0695 Gestión de Proyectos
Ubicación	:	Provincia de Trujillo - Departamento La Libertad
Contratista	:	EPYSEM S.R.Ltda.
Inspección	:	PE-CHAVIMOCHIC
Presupuesto Base	:	S/. 146,801.24 inc. IGV (A precios Ago'2000)
Presupuesto Contratado	:	S/. 132,122.56 inc. IGV (A precios Ago'2000)
Adicional N° 01 - Mayores Metrados	:	S/. 19,232.61 inc. IGV (A precios Ago'2000) R.D. N°239-2000-INADE/8301
Fecha del Contrato	:	31 de Octubre del 2000
Aprobación Contrato	:	R.D. N° 196-2000-INADE/8301 (02.11.2000)
Plazo de Ejecución	:	28 días calendario



Fecha de Inicio de Obra	:	09 de Noviembre del 2000
Fecha Término Legal	:	06 de Diciembre del 2000
Recepción de Obra con Observaciones	:	14 de Diciembre del 2000
Recepción Final de Obra sin Observaciones	:	18 de Diciembre del 2000

3.0 LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

3.1 Introducción

La Liquidación Económica Final de la Obra: Reparación y Mejoramiento del Campamento Sede Central, está conformada por:

VOLUMEN I

LIQUIDACION ECONOMICA

- A. Resumen General / Liquidación
- B. Costo Final de Obra

VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

- A. Resumen de Contrato Principal / Liquidación
- B. Valorizaciones Reales del Contrato Principal
- C. Valorizaciones Tramitadas del Contrato Principal

VALORIZACIONES DE ADICIONALES DE OBRA

- A. Resumen de Adicionales / Liquidación
- B. Valorizaciones Reales de Adicionales
- C. Porcentaje de Incidencia Acumulada
- D. Antecedentes
- E. Indices Unificados – INEI
- Factores de Reajustes “K”
- G. Comprobantes de Pago



Adicionalmente, se está incluyendo la Memoria Descriptiva Valorizada, el cual consta de lo siguiente:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA | 01 Volumen |
| • METRADOS FINALES | 01 Volumen |
| • CUADERNO DE OBRA | 01 Volúmenes |

3.2 Contrato Principal

De acuerdo a la normatividad vigente, es necesario recalcular las valorizaciones tramitadas, considerando los precios unitarios, los gastos generales y utilidad ofertados por el Contratista, los cuales figuran en el Contrato.

Así mismo se ha procedido a recalcular los reajuste y deducciones correspondientes considerando los coeficientes de reajuste reales (K).

De acuerdo al control de Adelanto en Efectivo, se ha amortizado el total del adelanto.

En total se han tramitado 01 Valorización de Obra, correspondiente al mes de Noviembre del 2000.

Se ha determinado la diferencia entre los montos recalculados y los tramitados del Contrato Principal, existiendo un saldo a favor del Contratista de **Veinte y Uno Mil Novecientos Catorce y 42/100 Nuevos Soles (S/. 21,914.42)** incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle :

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

CONTRATO PRINCIPAL

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL

CONCEPTO	COSTO REAL S/. (A)	COSTO TRAMITADO S/. (B)	SALDO S/. (C)=(A)-(B)
ADELANTO CONCEDIDO	22,393.32	22,393.32	0.00
- ADELANTO EN EFECTIVO	22,393.32	22,393.32	0.00
CONTRATO PRINCIPAL :	108,020.95	89,449.41	18,571.54
Monto Básico	107,483.53	89,093.03	18,390.50
Reajuste	537.42	356.38	181.04
AMORTIZACION DE ADELANTO	(22,393.32)	(22,393.32)	0.00
- AMORTIZACION DE ADELANTO	(22,393.32)	(22,393.32)	0.00
I.- TOTAL SIN I.G.V.	108,020.95	89,449.41	18,571.54
II.- I.G.V.	19,443.77	16,100.89	3,342.88
III.- TOTAL GENERAL (I+II)	127,464.72	105,550.30	21,914.42



3.3

Presupuesto Adicional N° 01 – Mayores Metrados

Mediante R.D. N° 239 –2000-INADE/8301, se aprobó el Expediente Técnico del Presupuesto Adicional N° 01 – Mayores Metrados, por un monto ascendente a la suma de S/. 19,232.61, incluido IGV, a precios de Oferta de Agosto del 2000.

Se ha procedido a elaborar la valorización correspondiente, considerando los Coeficientes de Reajustes (K) al mes de Noviembre'2000. Se ha valorizado el total del adicional.

No se ha otorgado ningún adelanto para este adicional, razón por la cual no existe amortización ni deducciones por estos conceptos.

El monto de la Valorización del Adicional N° 01, asciende a la suma de **Diez y Nueve Mil Trescientos Veinte y Ocho y 77/100 Nuevos Soles (S/. 19,328.77)**, de acuerdo al siguiente detalle.

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

ADICIONALES

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL

CONCEPTO	COSTO REAL S/. (A)	COSTO TRAMITADO S/. (B)	SALDO S/. (C)=(A)-(B)
ADICIONAL No. 01 – MAYORES METRADOS	16,380.31	0.00	16,380.31
Monto Básico	16,298.82	0.00	16,298.82
Reajuste	81.49	0.00	81.49
I.- TOTAL SIN I.G.V.	16,380.31	0.00	16,380.31
II.- I.G.V.	2,948.46	0.00	2,948.46
III.- TOTAL GENERAL (I+II)	19,328.77	0.00	19,328.77

De acuerdo a la R.D. N°239 –2000-INADE/8301, el Porcentaje de Incidencia del Adicional No. 01 respecto al Presupuesto Contractual, asciende a 14.56%. Sin embargo cabe indicar que Costo Final de Obra respecto al Monto Contractual representa el 10.55%, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTO CONTRACTUAL BASICO S/.	MONTO FINAL DE OBRA BASICOS S/.
Contrato Principal	111,968.27	107,483.53
Adicionales		16,298.82
Sub Total	111,968.27	123,782.35
IGV	20,154.29	22,280.82
TOTAL	132,122.56	146,063.17
% DE INCIDENCIA COSTO FINAL vs MONTO CONTRATADO		10.551 %



4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- La Obra materia de la presente liquidación ha sido terminada dentro de los plazos de acuerdo al siguiente detalle:

Plazo Contractual	:	28 días calendario
Inicio de Obra	:	09 de Noviembre del 2000
Fin de Plazo Contractual	:	06 de Diciembre del 2000
Fin de Plazo Real	:	06 de Diciembre del 2000 (Anotación N° 13)
- La liquidación ha sido practicada al mes de Noviembre'2000, habiéndose efectuado los cálculos referentes a los reintegros con los Indices Unificados y Publicados en el Diario El Peruano.
- El contratista ha cumplido con presentar la Memoria Descriptiva Valorizada, de acuerdo a los numerales 14.11 y 27.0 de las Bases.
- El Costo de la Obra materia de la presente Liquidación alcanza a la suma de **Ciento Cuarenta y seis Mil Setecientos Noventa y Tres y 49/100 Nuevos Soles (S/. 146,793.49)** incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle :

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

RESUMEN GENERAL

I REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE LA SEDE CENTRAL

CONCEPTO	COSTO REAL S/. (A)	COSTO TRAMITADO S/. (B)	SALDO S/. (C)=(A)-(B)
ADELANTO CONCEDIDO	22,380.32	22,380.32	0.00
- ADELANTO EN EFECTIVO	22,380.32	22,380.32	0.00
MONTOS VALORIZADOS	124,401.26	89,449.41	34,951.85
CONTRATO PRINCIPAL :	108,020.95	67,056.09	18,571.54
Monto Básico	107,483.53	89,093.03	18,390.50
Reajuste	537.42	356.38	181.04
ADICIONAL No. 01 – MAYORES METRADOS	16,380.31	0.00	16,380.31
Monto Básico	16,298.82		16,298.82
Reajuste	81.49		81.49
AMORTIZACION DE ADELANTO	(22,393.32)	(22,393.32)	0.00
- AMORTIZACION DE ADELANTO	(22,393.32)	(22,393.32)	0.00
I.- TOTAL SIN I.G.V.	124,401.26	89,449.41	34,951.85
II.- I.G.V.	22,392.23	16,100.89	6,291.33
III.- TOTAL GENERAL (I+II)	146,793.49	105,550.30	41,243.18

Componente de Afectación: 3.0695 Gestión de Proyectos

4.2 Recomendaciones

- El Saldo que se debe aprobar y autorizar a favor del Contratista EPYSEM S.R.L., como consecuencia de esta Liquidación, es de **Cuarenta Y Uno Mil Doscientos Cuarenta y tres y 18/100 Nuevos Soles (S/. 41,243.18)**, de acuerdo a lo indicado en el ítem 4.0.
- Autorizar a la Oficina de Administración, para que efectúe el pago al Contratista CONSVAL CONTRATISTAS GENERALRES S.R.L. de **Cuarenta Y Uno Mil Doscientos Cuarenta y tres y 18/100 Nuevos Soles (S/. 41,243.18)**, así como proceder a la devolución de las garantías contractuales.
- El Contratista deberá hacer llegar a la Oficina de Administración, los comprobantes de pago de aportaciones al SENCICO, Essalud, y acreditar que no adeuda Beneficios Sociales a sus trabajadores.

Por lo expuesto, en cumplimiento con la normatividad solicito la aprobación de la presente Liquidación mediante Resolución Directoral, previo Informe Legal.

Sin otro particular, es cuanto tenemos que informar a usted.

Atentamente,


Ing. OLSON AVELLANEDA VARGAS
Inspector de Obras

RESUMEN GENERAL

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

RESUMEN GENERAL

DESCRIPCION	VALORIZACIONES RECALCULADAS S/.	VALORIZACIONES TRAMITADAS S/.	DIFERENCIA S/.
1 CONTRATO PRINCIPAL	85,627.63	67,056.09	18,571.54
Básico	107,483.53	89,093.03	18,390.50
Reajuste	537.42	356.38	181.04
(-) Amortización Adelanto	(22,393.32)	(22,393.32)	-
2 ADELANTO EN EFECTIVO	22,393.32	22,393.32	-
3 MAYORES METRADOS	16,380.31		16,380.31
Básico	16,298.82		16,298.82
Reajuste	81.49		81.49
SUB-TOTAL	124,401.26	89,449.41	34,951.85
IGV	22,392.23	16,100.89	6,291.33
TOTAL	146,793.49	105,550.30	41,243.18



[Signature]
VICTOR A. BALDODANO TELLO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 48223

COSTO FINAL

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL COSTO FINAL

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL

CONCEPTO	MONTO REAL S/. (A)	REAJUSTE (B)	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE (C)	MONTO TOTAL (D)=(A)+(B)-(C)
1.00 CONTRATO PRINCIPAL	107,483.53	537.42	-	108,020.95
2.00 ADICIONAL	16,298.82	81.49	-	16,380.31
SUB TOTAL	123,782.35	618.91	-	124,401.26
IGV (18%)	22,280.83	111.40	-	22,392.23
TOTAL GENERAL	146,063.18	730.31	-	146,793.49




VICTOR A. BALTODANO TELLO
 INGENIERO CIVIL
 C. I. P. 48223

RESUMEN DE VALORIZACIONES

**LIQUIDACION ECONOMICA FINAL
RESUMEN DE VALORIZACIONES**

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL

CONCEPTO	MONTO S/.
1.00 RESUMEN DE VALORIZACIONES REALES	
1.1 MONTO TOTAL	146,793.49
2.00 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS	
2.1 MONTO TOTAL	105,550.30
3.00 MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
3.1 MONTO TOTAL	41,243.18




VICTOR A. BALTODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C. I. P. 48223

VALORIZACIONES RECALCULADAS

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000

RESUMEN

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL

(Precios a Agosto 2000)

DESCRIPCION	MONTO BASICO	REAJUSTE	MONTO BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESPONDE	MONTO BRUTO CORREGIDO	AMORTIZACION	MONTO NETO	IGV	MONTO TOTAL
VAL. No. 01 - Nov. 2000	87,397.80	436.99	87,834.79	-	87,834.79	17,479.56	70,355.23	12,663.94	83,019.17




Victoria Balboa

VICTORIA BALBOA NO TELLO
INGENIERO CIVIL
Q.I.P. 48223

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL
VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
MONTOS BASICOS
VALORIZACION RECALCULADA
OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO		METRADOS			MONTOS (S/.)	
					PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES										
1.01	Almacen y guardiana	glb	1.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		1.00	1.00		2,750.00
3.00	CONCRETO Y OTROS										
3.07	Impermeabilización de techo con ladrillo pasteler	m²	211.13	13.83	2,919.93	3,039.95		211.12	211.12		2,919.79
3.08	Tapajuntas en juntas de dilatación	m	18.24	6.58	120.02			-	-		2,919.79
4.00	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO										
4.01	Curado de columnas, vigas y zócalos exteriores	m²	443.68	3.86	1,712.60	1,712.60		443.68	443.68		1,712.60
5.00	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA										
5.01	Tratamiento de muros de ladrillo caravista	m²	809.51	3.83	3,100.42	3,100.42		769.03	769.03		2,945.38
6.00	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA										
6.01	Curado de tijerales y vigas	m²	100.00	2.73	273.00	8,156.30		-	-		4,259.15
6.02	Tapas de coberturas	m²	53.32	44.33	2,363.68			-	-		-
6.03	Reparación, barnizado y colocación de persianas	m²	236.72	19.81	4,689.42			215.00	215.00		4,259.15
6.04	Reposición, barnizado y colocación de persianas	m²	18.77	44.23	830.20			-	-		-
7.00	ESTRUCTURAS Y/O CARPINTERIA METALICA										
7.01	Curado de vigas y tijerales de fierro	m²	740.55	7.76	5,746.67	7,306.28		553.59	553.59		5,794.47
7.06	Curado y pintado de barandas de fierro	m	30.48	1.43	43.59			30.48	30.48		4,295.86
7.07	Curado y pintado de barrotes de fierro para ventanas	und	274.00	2.44	668.56			249.00	249.00		43.59
7.09	Curado y pintado de puertas y ventanas de fierro	m²	160.20	5.29	847.46			160.20	160.20		607.56
8.00	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA										
8.01	Barnizado de puertas, ventanas y mamparas	m²	1,074.99	8.77	9,427.66	17,056.25		1,074.99	1,074.99		15,925.06
8.02	Cambio y colocación de malla mosquitero	m²	214.51	4.24	909.52			-	-		9,427.66
8.03	Refacción de falso techo	m²	170.00	38.22	6,497.40			170.00	170.00		6,497.40
8.08	Reparación, curado y barnizado de tabiquería	m²	9.68	22.90	221.67			-	-		-
9.00	INSTALACIONES SANITARIAS										
9.06	Colocación y/o cambio de accesorios	und	74.00	30.91	2,287.34	6,129.82		49.00	49.00		4,123.57
9.07	Reparación de las instalaciones de los aparatos	und	73.00	51.40	3,752.20			49.00	49.00		1,514.59
9.08	Colocación de tapas plásticas para inodoros	und	2.00	14.49	28.98			2.00	2.00		2,518.60
9.09	Reparación de las instalaciones de agua, internas y externas	glb	1.00	61.40	61.40			1.00	1.00		28.98
10.00	INSTALACIONES ELECTRICAS										
10.01	Instalaciones de red de alumbrado y tomacorriente	und	50.00	53.65	2,682.50	17,969.51		45.00	45.00		7,912.23
10.02	Instalación de equipo completo de luminarias	und	33.00	124.21	4,098.93			33.00	33.00		2,414.25
10.03	Colocación o cambio de máscaras acrílicas	und	18.00	83.98	1,511.64			-	-		4,098.93
10.04	Colocación de accesorios (interruptores, tomacorrientes, etc.)	und	50.00	8.43	421.50			50.00	50.00		421.50
10.05	Cambio de fluorescentes	und	169.00	7.35	1,242.15			133.00	133.00		977.55
10.06	Protector metálico para luminarias	und	28.00	77.70	2,175.60			-	-		-
10.07	Instalación de equipo de aire acondicionado	und	2.00	2,910.47	5,820.94			-	-		-
10.10	Reparación de las instalaciones internas	pto.	1.00	16.25	16.25			-	-		-


VICTOR BALTAZAR TELLO
ING. NINGO CIVIL



LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
MONTOS BASICOS
VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO		METRADOS			MONTOS (S/.)		
					PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
11.00	PINTURAS					25,472.66					24,489.25	24,489.25
11.01	Pintura de muros al latex	m²	5,191.04	4.19	21,750.46			5,028.82	5,028.82		21,070.76	21,070.76
11.02	Barnizado de contrazócalos de madera	m²	1,081.65	0.90	973.49			1,060.29	1,060.29		954.26	954.26
11.03	Pintura de zócalos al esmalte	m²	472.71	3.05	1,441.77			379.44	379.44		1,157.29	1,157.29
11.04	Pintura de cielo raso	m²	279.26	4.68	1,306.94			279.26	279.26		1,306.94	1,306.94
12.00	PISOS					50.04					-	-
12.01	Cambio de pisos vinílicos	m²	2.17	23.06	50.04						-	-
13.00	VIDRIOS					112.42					-	-
13.01	Vidrios doble transparente nacional	pie²	41.33	2.72	112.42						-	-
14.00	CERRAJERIA					450.56					-	-
14.01	Cerradura de 3 golpes tipo Forte o similar	und.	4.00	56.84	227.36						-	-
14.02	Cerradura de 1 golpe	und.	4.00	25.06	100.24						-	-
14.03	Cerradura para servicios higiénicos	und.	4.00	30.74	122.96						-	-
A	COSTO DIRECTO (C.D.)			S/.		93,306.91					72,831.50	72,831.50
B	Gastos Generales (12 % del C.D.)	12%		S/.		11,196.83					8,739.78	8,739.78
C	Utilidad (8 % del C.D.)	8%		S/.		7,464.55					5,826.52	5,826.52
	COSTO DE OBRAS (C.O. = A+B+C)			S/.		111,968.29					87,397.80	87,397.80
	FACTOR DE RELACION:				1.00000						87,397.80	87,397.80
	Impuesto General a las Ventas (18% de C.O.)	18%		S/.		20,154.29					15,731.60	15,731.60
	TOTAL			S/.	132,122.56	132,122.58					103,129.40	103,129.40



Victor A. Baltodano Tello
VICTOR A. BALTODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
O.I.P. 48223

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
CALCULO DE REAJUSTE

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	FORM. POL.	MONTO BASICO	K	REAJUSTE BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESP.	ANTERIOR	REAJUSTE NETO (S/.)	ACUMULADO
1.00	COSTO DIRECTO	1	72,831.50	1.005	364.16	-	-	364.16	364.16
	SUB TOTAL		72,831.50		364.16	-	-	364.16	364.16
	Gastos Generales (12 %)		8,739.78		43.70	-	-	43.70	43.70
	Utilidad (8 %)		5,826.52		29.13	-	-	29.13	29.13
	COSTO DE OBRA		87,397.80		436.99	-	-	436.99	436.99
	Factor de Relación	1				-	-		
	COSTO DE OBRA		87,397.80		436.99	-	-	436.99	436.99
	IGV		15,731.60		78.66	-	-	78.66	78.66
	COSTO TOTAL		103,129.40		515.65	-	-	515.65	515.65



VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
CALCULO DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	FORM. POL.	MONTO BASICO	K	FACTOR AMORTIZ.	DEF. REAJ. ADELANT. Ka	ANTERIOR	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE (S/.)	ACUMULADO
1.00	COSTO DIRECTO	1	72,831.50	1.005	0.20	1.005	-	-	-
	SUB TOTAL		72,831.50				-	-	-
	Gastos Generales (12 %)		8,739.78				-	-	-
	Utilidad (8 %)		5,826.52				-	-	-
	COSTO DE OBRA		87,397.80				-	-	-
	Factor de Relación	1					-	-	-
	COSTO DE OBRA		87,397.80				-	-	-
	IGV		15,731.60				-	-	-
	COSTO TOTAL		103,129.40				-	-	-

[Signature]

VICTOR A. BALTOBARRO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 48223

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL
VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
AMORTIZACION DEL ADELANTO

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

MES	MONTO BASICO	FACTOR AMORTIZACION	AMORTIZACION	
			MES	SALDO
Val. No. 01 - Nov'2000	87,397.80	0.20000	17,479.56	22,393.32
				4,913.76



VICTOR A. BALTODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 48223

Adelanto en Efectivo

Fecha 08/11/2000 C.P. B201800 Neto 22,393.32 IGV 4,030.80 Total 26,424.12



LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION DE OBRA No. 02 - DICIEMBRE 2000
RESUMEN
VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

DESCRIPCION	MONTO BASICO	REAJUSTE	MONTO BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESPONDE	MONTO BRUTO CORREGIDO	AMORTIZACION	MONTO NETO	IGV	MONTO TOTAL
VAL. No. 02 - Dic. 2000	20,085.73	100.43	20,186.16	-	20,186.16	4,913.76	15,272.40	2,749.03	18,021.43



Victor A. Baltodano Tello

VICTOR A. BALDODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 48223

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION DE OBRA No. 02 - DICIEMBRE 2000
MONTOS BASICOS
VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO		METRADOS			MONTOS (S/.)		
					PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES											
1.01	Almacen y guardiana	glb	1.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1.00	-	1.00	2,750.00	-	2,750.00
3.00	CONCRETO Y OTROS											
3.07	Impermeabilización de techo con ladrillo pasteleiro	m²	211.13	13.83	2,919.93	3,039.95	211.12	0.01	211.13	2,919.79	120.16	3,039.95
3.08	Tapajuntas en juntas de dilatación	m.	18.24	6.58	120.02		-	18.24	18.24	2,919.79	0.14	2,919.93
4.00	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO											
4.01	Curado de columnas, vigas y zócalos exteriores	m²	443.68	3.86	1,712.60	1,712.60	443.68	-	443.68	1,712.60	-	1,712.60
5.00	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA											
5.01	Tratamiento de muros de ladrillo caravista	m²	809.51	3.83	3,100.42	3,100.42	769.03	40.48	809.51	2,945.38	155.04	3,100.42
6.00	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA											
6.01	Curado de lijeriales y vigas	m²	100.00	2.73	273.00	8,156.30	-	100.00	100.00	4,259.15	3,897.15	8,156.30
6.02	Tapas de coberturas	m²	53.32	44.33	2,363.68		-	53.32	53.32	-	2,363.68	2,363.68
6.03	Reparación, barnizado y colocación de persianas	m²	236.72	19.81	4,689.42		215.00	21.72	236.72	4,259.15	430.27	4,689.42
6.04	Reposición, barnizado y colocación de persianas	m²	18.77	44.23	830.20		-	18.77	18.77	-	830.20	830.20
7.00	ESTRUCTURAS Y/O CARPINTERIA METALICA											
7.01	Curado de vigas y lijeriales de fierro	m²	740.55	7.76	5,746.67	7,306.27	553.59	186.96	740.55	5,794.47	1,511.81	7,306.28
7.06	Curado y pintado de barandas de fierro	m.	30.48	1.43	43.59		30.48	-	30.48	43.59	-	43.59
7.07	Curado y pintado de barrotes de fierro para ventanas	und	274.00	2.44	668.56		249.00	25.00	274.00	607.56	61.00	668.56
7.09	Curado y pintado de puertas y ventanas de fierro	m²	160.20	5.29	847.46		160.20	-	160.20	847.46	-	847.46
8.00	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA											
8.01	Barnizado de puertas, ventanas y mamparas	m²	1,074.99	8.77	9,427.66	17,056.26	1,074.99	-	1,074.99	15,925.06	1,131.19	17,056.25
8.02	Cambio y colocación de malla mosquitero	m²	214.51	4.24	909.52		-	214.51	214.51	-	909.52	909.52
8.03	Refacción de falso techo	m²	170.00	38.22	6,497.40		170.00	-	170.00	6,497.40	-	6,497.40
8.08	Reparación, curado y barnizado de tabiquería	m²	9.68	22.90	221.67		-	9.68	9.68	-	221.67	221.67
9.00	INSTALACIONES SANITARIAS											
9.06	Colocación y/o cambio de accesorios	und	74.00	30.91	2,287.34	6,129.92	49.00	25.00	74.00	4,123.57	2,006.35	6,129.92
9.07	Reparación de las instalaciones de los aparatos	und	73.00	51.40	3,752.20		49.00	24.00	73.00	1,514.59	772.75	2,287.34
9.08	Colocación de tapas plásticas para inodoros	und	2.00	14.49	28.98		2.00	-	2.00	28.98	-	28.98
9.09	Reparación de las instalaciones de agua, internas y externas	glb	1.00	61.40	61.40		1.00	-	1.00	61.40	-	61.40
10.00	INSTALACIONES ELECTRICAS											
10.01	Instalaciones de red de alumbrado y tomacorriente	und	50.00	53.65	2,682.50	17,969.51	45.00	5.00	50.00	7,912.23	6,370.04	14,282.27
10.02	Instalación de equipo completo de luminarias	und	33.00	124.21	4,098.93		33.00	-	33.00	2,414.25	288.25	2,682.50
10.03	Colocación o cambio de máscaras acrílicas	und	18.00	83.98	1,511.64		-	-	-	4,098.93	-	4,098.93
10.04	Colocación de accesorios (interruptores, tomacorrientes, etc.)	und	50.00	8.43	421.50		50.00	-	50.00	421.50	-	421.50
10.05	Cambio de fluorescentes	und	169.00	13.35	2,265.15		133.00	36.00	169.00	977.55	264.60	1,242.15
10.06	Protector metálico para luminarias	und	28.00	29.10	814.80		-	-	-	-	-	-
10.07	Instalación de equipo de aire acondicionado	und	2.00	2,910.47	5,820.94		-	2.00	2.00	-	5,820.94	5,820.94
10.10	Reparación de las instalaciones internas	pto.	1.00	16.25	16.25		-	1.00	1.00	-	16.25	16.25

[Firma]
VICENTE BALDODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C. I. P. 48223

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION DE OBRA No. 02 - DICIEMBRE 2000

MONTOS BASICOS

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL

(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO		METRADOS			MONTOS (S/.)		
					PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
11.00	PINTURAS					25,472.64				24,489.25	983.39	25,472.64
11.01	Pintura de muros al latex	m²	5,191.04	4.19	21,750.46		5,028.82	162.22	5,191.04	21,070.76	679.70	21,750.46
11.02	Barnizado de contrazócalos de madera	m²	1,081.65	0.90	973.49		1,060.29	21.36	1,081.65	954.26	19.22	973.48
11.03	Pintura de zócalos al esmalte	m²	472.71	3.05	1,441.77		379.44	93.27	472.71	1,157.29	284.47	1,441.76
11.04	Pintura de cielo raso	m²	279.26	4.68	1,306.94		279.26	-	279.26	1,306.94	-	1,306.94
12.00	PISOS					50.04						
12.01	Cambio de pisos vinílicos	m²	2.17	23.06	50.04		-	-	-	-	-	-
13.00	VIDRIOS					112.42						
13.01	Vidrios doble transparente nacional	pie²	41.33	2.72	112.42		-	41.33	41.33	-	112.42	112.42
14.00	CERRAJERIA					450.56						
14.01	Cerradura de 3 golpes tipo Forte o similar	und	4.00	56.84	227.36		-	4.00	4.00	-	450.56	450.56
14.02	Cerradura de 1 golpe	und	4.00	25.06	100.24		-	4.00	4.00	-	100.24	100.24
14.03	Cerradura para servicios higiénicos	und	4.00	30.74	122.96		-	4.00	4.00	-	122.96	122.96
A	COSTO DIRECTO (C.D.)			S/.		93,306.89				72,831.50	16,738.11	89,569.61
B	Gastos Generales (12 % del C.D.)	12%		S/.		11,196.83				8,739.78	2,008.57	10,748.35
C	Utilidad (8 % del C.D.)	8%		S/.		7,464.55				5,826.52	1,339.05	7,165.57
	COSTO DE OBRAS (C.O. = A+B+C)			S/.		111,968.27				87,397.80	20,085.73	107,483.53
	FACTOR DE RELACION:				1.00000					87,397.80	20,085.73	107,483.53
	Impuesto General a las Ventas (18% de C.O.)	18%		S/.		20,154.29				15,731.60	3,615.43	19,347.03
TOTAL				S/.	132,122.56	132,122.56				103,129.40	23,701.16	126,830.56



Victor A. Baliccano Iello

VICTOR A. BALICCANO IELLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 48223

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION DE OBRA No. 02 - DICIEMBRE 2000
CALCULO DE REAJUSTE

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	FORM. POL.	MONTO BASICO	K	REAJUSTE BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESP.	REAJUSTE ANTERIOR	REAJUSTE MES	REAJUSTE NETO (S/.)
1.00	COSTO DIRECTO	1	16,738.11	1.005	83.69	-	-	83.69	83.69
	SUB TOTAL		16,738.11		83.69	-	-	83.69	83.69
	Gastos Generales (12 %)		2,008.57		10.04	-	-	10.04	10.04
	Utilidad (8 %)		1,339.05		6.70	-	-	6.70	6.70
	COSTO DE OBRA		20,085.73		100.43	-	-	100.43	100.43
	Factor de Relación	1.00000				-	-		
	COSTO DE OBRA		20,085.73		100.43	-	-	100.43	100.43
	IGV		3,615.43		18.08	-	-	18.08	18.08
	COSTO TOTAL		23,701.16		118.51	-	-	118.51	118.51



VALORIZACION DE OBRA No. 02 - DICIEMBRE 2000
CALCULO DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

[Signature]
VICTOR A. BALIODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 48223

ITEM	DESCRIPCION	FORM. POL.	MONTO BASICO	K	FACTOR AMORTIZ.	DEF. REAJ. ADELANT.	REAJUSTE ANTERIOR	REAJUSTE MES	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE (S/.)
1.00	COSTO DIRECTO	1	16,738.11	1.005	0.24	1.005	-	-	-
	SUB TOTAL		16,738.11				-	-	-
	Gastos Generales (12 %)		2,008.57				-	-	-
	Utilidad (8 %)		1,339.05				-	-	-
	COSTO DE OBRA		20,085.73				-	-	-
	Factor de Relación	1.00000					-	-	-
	COSTO DE OBRA		20,085.73				-	-	-
	IGV		3,615.43				-	-	-
	COSTO TOTAL		23,701.16				-	-	-

VALORIZACION DE OBRA No. 02 - DICIEMBRE 2000
AMORTIZACION DEL ADELANTO
VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

MES	MONTO BASICO	FACTOR AMORTIZACION	AMORTIZACION		
			MES	ACUMULADO	SALDO
Val. No. 01 - Nov'2000	87,397.80	0.20000	17,479.56	17,479.56	22,393.32
Val. No. 02 - Dic'2000	20,085.73	0.24464	4,913.76	4,913.76	4,913.76
					-

Adelanto en Efectivo

Fecha 08/11/2000 C.P. B201800 Neto 22,393.32 IGV 4,030.80 Total 26,424.12



[Signature]

VICTOR A. BALTOODANO TELLO,
INGENIERO CIVIL
C. I. P. 48223

VALORIZACIONES TRAMITADAS

LIQUIDACION DE OBRA FINAL
VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
RESUMEN TRAMITADAS

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL

(Precios a Agosto 2000)

DESCRIPCION	MONTO BASICO	REAJUSTE	MONTO BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESPONDE	MONTO BRUTO CORREGIDO	AMORTIZACION	MONTO NETO	IGV	MONTO TOTAL
VAL. No. 01 - Nov. 2000	89,093.03	356.38	89,449.41	-	89,449.41	22,393.32	67,056.09	12,070.10	79,126.19




VICTOR A. BALTODANO TELLO
 INGENIERO CIVIL
 C. I. P. 48223

VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
RESUMEN

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

DESCRIPCION	MONTO BASICO	REAJUSTE	MONTO BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESPONDE	MONTO BRUTO CORREGIDO	AMORTIZACION	MONTO NETO	IGV	MONTO TOTAL
VAL. No. 01 - Nov. 2000	89,093.03	356.38	89,449.41	-	89,449.41	22,393.32	67,056.09	12,070.10	79,126.19



[Handwritten signature]

VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
 MONTOS BASICOS
 OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
 (Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO		METRADOS			MONTOS (S/.)		
					PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
11.00	PINTURAS					28,286.44						
11.01	Pintura de muros al latex	m²	5,191.04	4.66	24,190.25			5,028.82	5,028.82		27,191.50	27,191.50
11.02	Barnizado de contrazócalos de madera	m²	1,081.65	0.98	1,060.02			1,060.29	1,060.29	23,434.30	1,039.08	23,434.30
11.03	Pintura de zócalos al esmalte	m²	472.71	3.41	1,611.94			379.44	379.44	1,293.89	1,293.89	1,293.89
11.04	Pintura de cielo raso	m²	279.26	5.10	1,424.23			279.26	279.26	1,424.23	1,424.23	1,424.23
12.00	PISOS					54.66						
12.01	Cambio de pisos vinílicos	m²	2.17	25.19	54.66							
13.00	VIDRIOS					123.99						
13.01	Vidrios doble transparente nacional	pie²	41.33	3.00	123.99							
14.00	CERRAJERIA					487.40						
14.01	Cerradura de 3 golpes tipo Forte o similar	und	4.00	59.91	239.64							
14.02	Cerradura de 1 golpe	und	4.00	26.13	112.52							
14.03	Cerradura para servicios higiénicos	und	4.00	33.81	135.24							
A	COSTO DIRECTO (C.D.)			S/.		103,673.19					82,492.63	82,492.63
B	Gastos Generales (12 % del C.D.)	12%		S/.		12,440.78					9,899.12	9,899.12
C	Utilidad (8 % del C.D.)	8%		S/.		8,293.86					6,599.41	6,599.41
	COSTO DE OBRAS (C.O. = A+B+C)			S/.		124,407.83					98,991.16	98,991.16
	FACTOR DE RELACION:				0.90001						89,093.03	89,093.03
	Impuesto General a las Ventas (18% de C.O.)	18%		S/.		22,393.41					16,036.75	16,036.75
TOTAL						146,801.24					105,129.78	105,129.78



[Handwritten signature]

VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
 MONTOS BASICOS
 OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
 (Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO		METRADOS			MONTOS (S/.)		
					PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES											
1.01	Almacen y guardiana	glb	1.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00		1.00	1.00		4 000.00	4 000.00
3.00	CONCRETO Y OTROS											
3.07	Impermeabilización de techo con ladrillo pastelerio	m²	211.13	15.52	3 276.74	3 425.76		211.12	211.12		3 276.58	3 276.58
3.08	Tapajuntas en juntas de dilatación	m	18.24	8.17	149.02						3 276.58	3 276.58
4.00	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO											
4.01	Curado de columnas, vigas y zócalos exteriores	m²	443.68	4.20	1 863.46	1 863.46		443.66	443.66		1 863.46	1 863.46
5.00	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA											
5.01	Tratamiento de muros de ladrillo caravista	m²	809.51	4.14	3 351.37	3 351.37		769.03	769.03		3 183.78	3 183.78
6.00	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA											
6.01	Curado de tiriales y vigas	m²	100.00	2.99	299.00	8 045.42					4 441.90	4 441.90
6.02	Tapas de coberturas	m²	53.32	37.69	2 009.63							
6.03	Reparación, barnizado y colocación de persianas	m²	236.72	20.66	4 890.64			215.00	215.00		4 441.90	4 441.90
6.04	Reposición, barnizado y colocación de persianas	m²	18.77	45.08	846.15							
7.00	ESTRUCTURAS Y/O CARPINTERIA METALICA											
7.01	Curado de vigas y tiriales de fierro	m²	740.55	8.31	6 153.97	7 973.47					6 349.83	6 349.83
7.06	Curado y pintado de barandas de fierro	m	30.48	1.57	47.85			553.59	553.59		4 600.33	4 600.33
7.07	Curado y pintado de barotes de fierro para ventanas	und	274.00	2.80	767.20			30.48	30.48		47.85	47.85
7.09	Curado y pintado de puertas y ventanas de fierro	m²	160.20	6.27	1 004.45			249.00	249.00		697.20	697.20
8.00	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA							160.20	160.20		1 004.45	1 004.45
8.01	Barnizado de puertas, ventanas y mamparas	m²	1 074.99	10.94	11 760.39	19 640.01					18 373.39	18 373.39
8.02	Cambio y colocación de malla mosquitero	m²	214.51	4.80	1 029.65			1 074.99	1 074.99		11 760.39	11 760.39
8.03	Refacción de falso techo	m²	170.00	36.90	6 263.00							
8.06	Reparación, curado y barnizado de tabiquería	m²	9.68	24.48	236.97			170.00	170.00		6 613.00	6 613.00
9.00	INSTALACIONES SANITARIAS											
9.06	Colocación y/o cambio de accesorios	und	74.00	33.98	2 514.52	7 135.72					4 801.10	4 801.10
9.07	Reparación de las instalaciones de los aparatos	und	73.00	61.86	4 517.24			49.00	49.00		1 665.02	1 665.02
9.08	Colocación de tapas plásticas para inodoros	und	2.00	16.04	32.08			49.00	49.00		3 032.12	3 032.12
9.09	Reparación de las instalaciones de agua, internas y externas	glb	1.00	71.88	71.88			2.00	2.00		32.08	32.08
10.00	INSTALACIONES ELECTRICAS							1.00	1.00		71.88	71.88
10.01	Instalaciones de red de alumbrado y tomacorriente	und	50.00	69.71	3 485.50	19 285.49					9 011.09	9 011.09
10.02	Instalación de equipo completo de luminarias	und	33.00	139.65	4 608.45			45.00	45.00		3 136.95	3 136.95
10.03	Colocación o cambio de máscaras acrílicas	und	18.00	85.76	1 543.68			33.00	33.00		4 278.45	4 278.45
10.04	Colocación de accesorios (interruptores, tomacorrientes, etc.)	und	50.00	9.49	474.50			50.00	50.00		474.50	474.50
10.05	Cambio de fluorescentes	und	169.00	8.43	1 424.67			133.00	133.00		1 121.19	1 121.19
10.06	Protector metálico para luminarias	und	28.00	79.48	2 225.44							
10.07	Instalación de equipo de aire acondicionado	und	2.00	2 913.07	5 826.14							
10.10	Reparación de las instalaciones internas	pfo	1.00	27.11	27.11							



VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
CALCULO DE REAJUSTE

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	FORM. POL.	MONTO BASICO	K	REAJUSTE BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESP.	REAJUSTE NETO (S/.)	
							ANTERIOR	MES
1.00	COSTO DIRECTO	1	82,492.63	1.004	329.97	-		329.97
	SUB TOTAL		82,492.63		329.97	-	-	329.97
	Gastos Generales (12 %)		9,899.12		39.60	-	-	39.60
	Utilidad (8 %)		6,599.41		26.40	-	-	26.40
	COSTO DE OBRA		98,991.16		395.97	-	-	395.97
	Factor de Relación	0.90001				-		
	COSTO DE OBRA		89,093.03		356.38	-	-	356.38
	IGV		16,036.75		64.15	-	-	64.15
	COSTO TOTAL		105,129.78		420.53	-	-	420.53

VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
CALCULO DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	FORM. POL.	MONTO BASICO	K	FACTOR AMORTIZ.	DEF. REAJ. ADELANT Ka	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE (S/.)	
							ANTERIOR	MES
1.00	COSTO DIRECTO	1	82,492.63	1.004	0.20	1.004		-
	SUB TOTAL		82,492.63				-	-
	Gastos Generales (12 %)		9,899.12				-	-
	Utilidad (8 %)		6,599.41				-	-
	COSTO DE OBRA		98,991.16				-	-
	Factor de Relación	0.90001					-	-
	COSTO DE OBRA		89,093.03				-	-
	IGV		16,036.75				-	-
	COSTO TOTAL		105,129.78				-	-



[Handwritten signature]

VALORIZACION DE OBRA No. 01 - NOVIEMBRE 2000
AMORTIZACION DEL ADELANTO

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

MES	MONTO BASICO	FACTOR AMORTIZACION	AMORTIZACION	
			MES	SALDO
Val. No. 01 - Nov'2000	89,093.03	0.20	17,818.61	22,393.32
				4,574.71

Adelanto en Efectivo

Fecha 08/11/2000 C.P. B201800 Neto 22,393.32 IGV 4,030.80 Total 26,424.12



[Handwritten signature]

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
FORMULAS POLINOMICAS

INDICE	COEF. INCIDENCIA	% INCIDENCIA	AGOSTO'2000	OCTUBRE'2000	K REAJUSTE
47	0.260	100%	258.94	258.94	0.260
43	0.115	100%	347.66	351.74	0.116
54	0.216	100%	316.07	316.25	0.216
30	0.136	100%	349.67	354.09	0.138
44	0.106	100%	255.20	254.72	0.106
39	0.167	100%	280.50	282.71	0.168
K1	1.000				1.004



[Handwritten signature]

**ADICIONAL No. 01 – MAYORES METRADOS
VALORIZACIONES RECALCULADAS**

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION No. 01 - ADICIONAL No. 01 - DICIEMBRE 2000

RESUMEN

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL

(Precios a Agosto 2000)

DESCRIPCION	MONTO BASICO	REAJUSTE	MONTO BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESPONDE	MONTO BRUTO CORREGIDO	AMORTIZACION	MONTO NETO	IGV	MONTO TOTAL
VAL. No. 02 - Dic. 2000	16,298.82	81.49	16,380.31	-	16,380.31		16,380.31	2,948.46	19,328.77



Victor A. Baliodano Tello

VICTOR A. BALIODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 48223

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION No. 01 - ADICIONAL No. 01 - DICIEMBRE 2000

MONTOS BASICOS

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL

(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	METRADO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO		METRADOS			MONTOS (S/.)		
					PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
8.00	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA											
8.01	Barnizado de puertas, ventanas y mamparas	m ²	169.33	8.77	1,485.02	1,485.02		169.33	169.33	-	1,485.02	1,485.02
10.00	INSTALACIONES ELECTRICAS											
10.01	Instalaciones de red de alumbrado y tomacorriente	und.	34.00	53.65	1,824.10	1,824.10		34.00	34.00	-	1,824.10	1,824.10
11.00	PINTURAS											
11.01	Pintura de muros al latex	m ²	320.38	4.19	1,342.39	10,273.23		320.38	320.38	-	10,273.23	10,273.23
11.04	Pintura de cielo raso	m ²	1,908.30	4.68	8,930.84			1,908.30	1,908.30	-	8,930.84	8,930.84
A	COSTO DIRECTO (C.D.)			S/.		13,582.35				-	13,582.35	13,582.35
B	Gastos Generales (12 % del C.D.)	12%		S/.		1,629.88				-	1,629.88	1,629.88
C	Utilidad (8 % del C.D.)	8%		S/.		1,086.59				-	1,086.59	1,086.59
	COSTO DE OBRAS (C.O. = A+B+C)			S/.		16,298.82				-	16,298.82	16,298.82
	FACTOR DE RELACION:				1.00000					-	16,298.82	16,298.82
	Impuesto General a las Ventas (18% de C.O.)	18%		S/.		2,933.79				-	2,933.79	2,933.79
	TOTAL			S/.		19,232.61				-	19,232.61	19,232.61



[Signature]

VICTOR A. BALTODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 48223

LIQUIDACION ECONOMICA FINAL

VALORIZACION No. 01 - ADICIONAL No. 01 - DICIEMBRE 2000
CALCULO DE REAJUSTE

VALORIZACION RECALCULADA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
(Precios a Agosto 2000)

ITEM	DESCRIPCION	FORM. POL.	MONTO BASICO	K	REAJUSTE BRUTO	REAJUSTE Q'NO CORRESP.	REAJUSTE NETO (S/.)		
							ANTERIOR	MES	ACUMULADO
	COSTO DIRECTO	1	13,582.35	1.005	67.91	-	-	67.91	67.91
	SUB TOTAL		13,582.35		67.91	-	-	67.91	67.91
	Gastos Generales (12 %)		1,629.88		8.15	-	-	8.15	8.15
	Utilidad (8 %)		1,086.59		5.43	-	-	5.43	5.43
	COSTO DE OBRA		16,298.82		81.49	-	-	81.49	81.49
	Factor de Relación	1.00000							
	COSTO DE OBRA		16,298.82		81.49	-	-	81.49	81.49
	IGV		2,933.79		14.67	-	-	14.67	14.67
	COSTO TOTAL		19,232.61		96.16	-	-	96.16	96.16



[Signature]
VICTOR A. BALTODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C. I. P. 48223

ANEXOS
ANTECEDENTES

RESOLUCIONES



Ing° Carlos Coronado Coronado
FEDATARIO

Trujillo, 09 OCT. 2000

Proyecto Especial Chavimochic
Dirección de Obras
SECRETARIA
12 OCT. 2000
RECIBIDO
12-72 Hora

Resolución Directoral

N° 181 -2000-INADE/8301

Trujillo, 09 de Octubre del 2,000

VISTO: el Oficio N° 143-2000-INADE/8308, del 15.09.2000, de la Dirección de Estudios, relacionado con la aprobación de las Bases para la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL" y el proveído de la Dirección Ejecutiva recaído en el mismo;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, es un Organó de ejecución desconcentrado, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo, adscrito al Ministerio de la Presidencia; y constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica y administrativa;

Que, de conformidad con el Art. 48° del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Organó encargado de los Procesos de Adjudicación Directa elaborará el Expediente Técnico en los casos de Obras, el mismo que se constituirá en las Bases del proceso, y que deberán ser autorizados según los niveles de aprobación establecidos para el caso de Adjudicaciones Directas; en concordancia con el Art. 51° que señala que la responsabilidad por la adjudicación de la Buena Pro en los procesos de adjudicación directa recae en el referido organó encargado;

Que, mediante Resolución Directoral N° 084-2000-INADE/8301 del 27.04.2000, se aprobó el nuevo PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC para el año 2000; el mismo que consolida la totalidad de Procesos de Selección a realizarse en el presente ejercicio y que como Anexo forma parte integrante de la indicada Resolución Directoral; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 170-2000-INADE/8301, del 28.09.2000, se precisó los lineamientos de carácter funcional y de responsabilidades en los Procesos de Adjudicación, en concordancia con lo prescrito por el Art. 43° incisos a) y c) del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa; encargándose los Proceso de Adjudicación Directa y de Menor Cuantía, a la Dirección de Obras; para la contratación de obras; y a la Dirección de Estudios; para la contratación de consultoría y expertos independientes;

Que, mediante Oficio N° 304-2000-INADE/ 8309, del 12.09.2000, la Dirección de Obras se dirige a la Dirección de Estudios alcanzando el Expediente Técnico y las Bases Administrativas de la Adjudicación Directa Sin Publicación



N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Central" del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC; elaborado por el Ing. Carlos Coronado Coronado y modificado por el Ing. Olson Avellaneda Vargas; Expediente Técnico que esta conformado por: Memoria Descriptiva, Metrados y Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Descripción de Precios Unitarios, Condiciones Especiales de Contratación, Análisis de Precios Unitarios, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra, Planos y Planilla de Metrados. Asimismo, manifiesta que el monto total de las obras propuestas en el referido Expediente Técnico asciende a la suma de S/.143,457.69, con precios al 30 de Agosto del 2000; solicitando su aprobación mediante Resolución Directoral correspondiente;

Que, mediante Oficio N° 143-2000-INADE/ 8308, del 15.09.2000, la Dirección de Estudios se dirige a la Dirección Ejecutiva remitiendo el Expediente Técnico y las Bases Administrativas de la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Central" del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC; teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria. Indica que ha procedido a la revisión del citado documento encontrándolo conforme, por lo que solicita su aprobación mediante Resolución Directoral;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 221-98-INADE/1100, de fecha 13.11.98, el Jefe del Instituto Nacional de Desarrollo delega en el Gerente General del INADE y en los Directores Ejecutivos de los Proyectos Especiales y Jefes de Programas de Inversión, la facultad de aprobar las Bases de los Procesos de Selección contemplados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Estudios y Dirección de Obras, en lo que compete a sus respectivas áreas funcionales;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 279-93-PRES;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar las Bases Administrativas para la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra: "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL", con un Valor Referencial de S/. 143,457.69 (Ciento Cuarentitrés Mil Cuatrocientos Cincuentisiete y 69/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, a precios del 30 de Agosto del 2000; bajo el Sistema de Precios Unitarios y con Financiamiento de la Entidad; las mismas que en un file anillado forman parte del Expediente Administrativo sustento de la presente Resolución Directoral.

SEGUNDO.- Aprobar el Expediente Técnico "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL", cuyo Presupuesto de Obra asciende a la suma de S/. 143,457.69 (Ciento Cuarentitrés Mil Cuatrocientos Cincuentisiete y 69/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, a precios del 30 de Agosto del 2000; el mismo que está conformado por: Memoria Descriptiva, Metrados y Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Descripción de Precios Unitarios, Condiciones Especiales de Contratación, Análisis de Precios Unitarios, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra y Planos, por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la Presente Resolución.



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado

FEDUTALIO

Trujillo, 09 OCT. 2000

Resolución Directoral

N° 181 - 2000-INADE/8301

-3-

TERCERO.- El egreso que demande la ejecución de la presente obra, se afectará a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados - Componente 3.0695 Gestión Proyectos.

CUARTO.- Hágase de conocimiento de los interesados y del Instituto Nacional de Desarrollo.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

ING. GODOFREDO ROJAS VASQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



Visto, para el: Secretario

Para

Adjuntos

12 OCT. 2000

Director de

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Trujillo, 18 OCT. 2000

OFICIO MULTIPLE No. 001.-2000-INADE/8309

Señor Ingeniero

Presente.-

ASUNTO : Designación de Organo Encargo

REF : R.D. No. 170-2000-INADE/8301

Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que mediante el documento de la referencia, se encargó a la Dirección de Obras la conducción de los procesos de Adjudicación Directa y de Menor Cuantía para la contratación de obras.

Mediante la R.D. No. 181-2000-INADE/8301 de fecha 09.10.2000, se aprueba las Bases y el Expediente Técnico de la Adjudicación Directa sin Publicación No. 023-2000-INADE/8301 de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central".

En tal sentido, se le comunica que el Organo Encargado para la conducción de la Adjudicación Directa No. 023-2000-INADE/8301, quedará conformada por :

- Ing. José Luis Maldonado Albarracín
- Ing. Olson Avellaneda Vargas
- Econ. Celina Escobedo Díaz

Debiendo realizar las acciones necesarias a fin de llevar a cabo dicho proceso de acuerdo al Calendario de Convocatoria.

Sin otro particular, quedo de usted.


Atentamente,


Ing. FELIPE FAJARDO ELEJALDE
Director de Obras

DISTRIBUCION:

- Ing. José Luis Maldonado Albarracín
- Ing. Olson Avellaneda Vargas
- Econ. Celina Escobedo Díaz

c.c. Archivo - D.E.



**ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SIN PUBLICACIÓN N°023-2000-INADE/8301
OBRA: "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC"**

En las oficinas del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC específicamente en la Dirección de Obras y siendo las 3:00 p.m. del día 20 de octubre de 2000, reunidos los integrantes del Organo Encargado de la indicada Adjudicación Directa N°023-2000-INADE/8301 de la OBRA: "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC con la participación del Organo de Control Interno Ing. Fernando Díaz Orrego y la asistencia de los siguientes postores: CIESA CONTRATISTAS GENERALES S.A., EPYSEM S.R.L., NEVASA S.A., R&CIA S.R.L., ROAYA, T&D CONTRATISTAS GENERALES S.A., y VIEHDA S.A.

El señor presidente inició el acto pasando lista y recabando los sobre de los postres indicados líneas arriba, previamente cada contratista hizo llegar su credencial que le acreditaba como representante de cada empresa, la Comisión verificó la identificación de los DNI respectivos con holograma de haber votado en las últimas elecciones.

Al postor R&CIA S.R.L. se le devuelve sus sobres, puesto que no cumplió con entregar las dos copias de la propuesta técnica (Numeral 6.3 de las Bases) asimismo, se le devuelve al Postor CIESA Contratistas Generales por no haber presentando el presupuesto detallado y el análisis de precios unitarios estipulado en el numeral 6.4 de las Bases.

A continuación se elaboró el cuadro comparativo con las propuestas aceptadas las que se muestran como anexo y forman parte de la presente.


De la evaluación en mesa el orden de prelación queda establecida de la siguiente manera:

1 ^{er} Puesto EPYSEM S.R.L.	97.70 puntos
2 ^{do} Puesto VIEHDA S.A.	92.17 puntos
3 ^{er} Puesto NEVASA S.A.	91.96 puntos
4 ^{to} Puesto T&D Contratista Generales S.A.	88.57 puntos
5 ^{to} Puesto ROAYA S.A.	81.62 puntos


Por lo tanto, el Organo Encargado de la Adjudicación Directa Sin Publicación otorga en mesa la Buena Pro al Postor EPYSEM S.R.L.

Siendo las 4:00 p.m. y no habiendo observaciones al acto, después de su lectura se suscribe.

ORGANO ENCARGADO



Ing° Jose Luis Maldonado Albarracin


Ing° Olson Avellaneda Vargas


Eco. Celina Escobedo Díaz

POSTORES


Andrés Vega Reyes
EPYSEM S.R.L.
L.E. N°17856802


Srta. Erika Chicoma Cabanillas
VIHEDA S.A.
DNI N°18178707



ANEXO

ADJUDICACION DIRECTA SIN PUBLICACION No. 023-2000-INADE/8301

OBRA: "REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL"

Oferta Económica de Precio más Bajo (Om)= 124,781.68
Puntaje Máximo de la P. Económica (PMPE)= 100
Oferta de Menor Tiempo en d.c. (Tm) = 28.00

POSTOR	OFERTA ECONOMICA Oi	PUNTAJE O.ECONOMICA Pi	PLAZO	PUNTAJE PLAZO PTi	PUNTAJE TOTAL PCTi	ORDEN PRELACION
CIESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.			SE DEVOLVIO EL SOBRE 1 Y 2			
CONVAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.			NO SE PRESENTO			
EPYSEM S.R.L.	132,122.56	94.12	28	100.00	94.71	1º
LACSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.			NO SE PRESENTO			
NEVASA S.A.	128,504.53	97.02	43	46.43	91.96	3º
R & CIA S.R.L.			SE DEVOLVIO EL SOBRE 1 Y 2			
ROAYA S.A.	139,374.26	88.31	50	21.43	81.62	5º
T&D CONTRATISTAS GENERALES S.A.	124,781.68	100.00	60	-14.29	88.57	4º
VIHEDA S.A.	127,227.73	98.04	45	39.29	92.17	2º

Trujillo, 20 de Octubre del 2000

ORGANO ENCARGADO

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]



Ing° Carlos Coronado Coronado
FEDATARIO
Trujillo, 02 NOV. 2000



Resolución Directoral

N° 196-2000-INADE/8301

Trujillo, 02 de Noviembre de 2000

VISTO: el Oficio N° 350-2000-INADE/8309, del 02.11.2000, de la Dirección de Obras, relacionado con la aprobación del Contrato derivado de la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301 de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", y el proveído de la Dirección Ejecutiva recaído en el mismo;

CONSIDERANDO:

Que el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, es un Organismo de ejecución desconcentrado, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo, adscrito al Ministerio de la Presidencia; y constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica y administrativa;

Que, mediante Resolución Directoral N° 181-2000-INADE/8301, del 09.10.2000, se aprobaron las Bases Administrativas y el Expediente Técnico para la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", con un Valor Referencial de S/. 143,457.69 incluido IGV, a precios del 30 de Agosto de 2000; bajo el Sistema de Precios Unitarios y con Financiamiento de la Entidad; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 191-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se formalizó la adjudicación de Buena Pro otorgada al Postor EMPRESA EPYSEM SRL, en la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, para la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", por el monto de su oferta económica ascendente a S/. 132,122.56 (Ciento Treintidós Mil Ciento Veintidós y 56/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, a precios de Agosto de 2000; y con un plazo de ejecución de 28 (veintiocho) días calendario; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 192-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designó como Inspector de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", al Ing. Olson Avellaneda Vargas; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 193-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designa la Comisión de Entrega de Terreno a la Empresa EPYSEM S.R.L., para ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento

Sede Central", la misma que esta conformada por el Ing° José Luis Maldonado Albarracin, como Presidente y el Ing° Esmelin Pinto Villamueva como Miembro;

Que, mediante Oficio N° 350-2000-INADE/8309, del 02.11.2000, la Dirección de Obras se dirige a la Dirección Ejecutiva remitiendo el Contrato de Ejecución de Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", suscrito con la EMPRESA EPYSEM SRL con fecha 31.10.2000; señalando los documentos que forman parte del mismo, solicitando su aprobación mediante Resolución Directoral;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Obras; en lo que compete a sus respectivas áreas funcionales;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 279-93-PRES;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Contrato de Ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central" suscrito el 31.10.2000, celebrado entre el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y la EMPRESA EPYSEM S.R.L., por el monto total de su oferta, con precios vigentes a Agosto de 2000, ascendente a S/. 132,122.56 (Ciento Treintidós Mil Ciento Veintidós y 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, y un plazo de ejecución de veintiocho (28) días calendario; el mismo que en veintitrés (23) Cláusulas, forma parte del Expediente Administrativo sustento de la presente Resolución Directoral.

SEGUNDO.- Comuníquese a los interesados para los fines consiguientes y hágase de conocimiento del Instituto Nacional de Desarrollo.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

ING. GODOFREDO ROJAS VASQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Visto, pase a:

Para

Sanctific

Archie

Director de Obras

ADJUDICACION DIRECTA SIN PUBLICACION N° 023-2000-INADE/8301

"REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL"

CONTRATO DE OBRA

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obras que celebra de una parte el **Proyecto Especial CHAVIMOCHIC** con RUC N° 15605871 representada por su Director Ejecutivo, Ing° Godofredo Rojas Vásquez, designado por Resolución Suprema N°068-98-PRES, identificado con L.E. N° 18114865, con las facultades conferidas por la Resolución Gerencial N° 032-98-INADE-1200, el Art. 8° Inciso "n" del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 279-93-PRES y de conformidad con el Inciso "a" del Art. 8° de la Ley 27013 (Ley de Presupuesto del Sector Público para 1999), con domicilio en la Av. 2 s/n Parque Industrial, Trujillo, Provincia de Trujillo, a quién se denominará en adelante "**CHAVIMOCHIC**", y de la otra parte la firma **EPYSEM S.R.L. CONTRATISTAS GENERALES**, con RUC N° 13364087 representada por su Gerente Señor Andrés Avelino Vega Reyes, con DNI N° 17856802, domiciliado en el Pasaje Fortunato Herrera N° 591 Urb. Chimú - Trujillo, a quién se denominará en adelante "**CONTRATISTA**", bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- De los Antecedentes

1. Por Resolución Directoral N° 181-2000-INADE/8301 de fecha 30 de Octubre del 2000, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobó el Expediente Técnico para la ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", con un Valor Referencial S/.143,457.69 (Ciento Cuarentitrés mil cuatrocientos cincuentisiete y 69/100 Nuevos Soles, incluyendo el I.G.V., a precios unitarios al 31 de Agosto de 2000.
2. Como resultado de la Absolución de Consultas formuladas por los postores, el Valor Referencial Fue modificado a la suma de Ciento cuarentiséis Mil, Ochocientos un y 24/1000 Nuevos Soles (S/. 146,801.24) con precios de Agosto del 2000.
3. La Dirección de Obras del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, es el órgano responsable de la conducción del Proceso de Adjudicación Directa sin Publicación No. 002-200-INADE/8301.
4. Mediante Acta de fecha 20 de Octubre del 2000, el Órgano encargado otorgó la Buena Pro a la Empresa **EPYSEM S.R.L. CONTRATISTAS GENERALES**, para la ejecución de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", ascendente a la suma de. Ciento Treintidós Mil, Ciento Veintidós y 56/100 Nuevos Soles (S/ 132,122.56) con precios de Agosto de 2000 y plazo de Ejecución de Veintiocho días calendario.
5. Mediante Resolución Directoral N° 191-2000-INADE/8301 de fecha 30 de Octubre del 2000, se aprueba la adjudicación de la Buena Pro al "**CONTRATISTA**" **EPYSEM S.R.L. CONTRATISTAS GENERALES** para la ejecución de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", ascendente a la suma de Ciento Treintidós Mil, Ciento Veintidós y 56 Nuevos Soles (S/. 132,122.56) con precios de Agosto de 2000 y plazo de Ejecución de Veintiocho días calendario.

Ing° Carlos Coronado

FEDATARIO

02 NOV. 2000

Trujillo,



Andrés A. Vega Reyes
EPYSEM S.R. Ltda.

Certifico que es copia fiel de su original

CLÁUSULA SEGUNDA.- Del Objeto del Contrato:

El "CONTRATISTA" ejecutará la obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", teniendo que ejecutarse integralmente de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico.

CLÁUSULA TERCERA.- De los Documentos Contractuales

A la firma del Contrato se han cumplido las siguientes obligaciones:

1. "CHAVIMPOCHIC" ha entregado al Postor:
 - a) Un juego de las Bases y Expediente Técnico completo (incluido planos).
2. El "CONTRATISTA" ha entregado a "CHAVIMPOCHIC":
 - a) Constancia vigente de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, expedido por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
 - b) Certificado de Capacidad Libre de Contratación, expedido por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
 - c) Nombre del Ingeniero Residente designado por el "CONTRATISTA", con su certificado de habilidad del Colegio de Ingenieros del Perú.
 - d) Calendario de Obra Valorizado
 - e) Programa detallado (incluye todas las partidas) en PERT-CPM de ejecución de la Obra, concordante con el Calendario de Obra Valorizado.
 - f) Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos
 - g) Bases, Expediente Técnico y Planos adquiridos para la Adjudicación Directa, los cuales deberán ser firmados y sellados en todas y cada una de sus hojas por el Representante Legal del Postor.
 - h) Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, girada a la orden del Proyecto Especial CHAVIMPOCHIC, equivalente al 20% del monto total del Contrato. Esta Fianza, deberá ser emitida por cualquier entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, sin beneficio de excusión, tendrá carácter de solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática ejecutable en la ciudad de Trujillo, a la sola solicitud de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMPOCHIC y deberá tener vigencia por el plazo de ejecución y hasta la Liquidación del Contrato.
 - i) Declaración Jurada mediante la cual manifieste que no tiene adeudos pendientes con ESSALUD, con las entidades Prestadoras de Salud, Oficina de Normalización Previsional o a las Entidades del Sistema Privado de Pensiones, con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria o

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMPOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado

FEDATARIO

02 JUN. 2000

Trujillo,



Andrés A. Vega Reyes
EPYSEM S.R.Ltda.

con la Superintendencia Nacional de Aduanas por deudas vencidas a la fecha anterior a la suscripción del presente Contrato.

j) Declaración Jurada, señalando domicilio legal en la ciudad de Trujillo.

Los documentos que se indican como Anexos deben considerarse mutuamente relacionados como parte integrante del presente Contrato, debiendo interpretarse en tal sentido:

- Anexo I** Propuesta del Contratista, presentada al momento de la Adjudicación Directa, que incluye la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica.
- Anexo II** Bases y Expediente Técnico, que incluye Planos.
- Anexo III** Formulación y Absolución de consultas.

CLÁUSULA CUARTA.- Del monto del Contrato

El Monto total del presente Contrato, para los fines legales y contractuales, a precios de la Oferta del Contratista vigentes a Agosto de 2000 es de: **Ciento Treinta y dos Mil, Ciento Veintidós y 56/100 Nuevos Soles (S/. 132,122.56)**, incluyendo el I.G.V.

El Monto del Contrato se reajustará conforme a las Fórmulas Polinómicas que se indican en el Expediente Técnico.

CLAUSULA QUINTA.- De la Supervisión

1. El control directo y permanente de la ejecución de las Obras estará a cargo de un Ingeniero Inspector designado por "CHAVIMOCHIC", que se denominará "INSPECTOR".
2. La designación del "INSPECTOR" será comunicada antes del inicio de la Obra por escrito al "CONTRATISTA".

CLAUSULA SEXTA.- Del Inicio del Plazo del Contrato

1. El plazo del Contrato de Obra comenzará a regir cuando se cumpla lo indicado en la Cláusula Tercera del presente Contrato, y se cumpla además lo siguiente:
 - a) Se designe al "INSPECTOR"
 - b) Que se haya Entregado el Terreno o lugar donde se ejecutarán las obras
 - c) Que se haya entregado el Adelanto Directo al Contratista, siempre y cuando lo haya solicitado dentro de los cinco (05) días de la firma del Contrato.
2. El plazo contractual entrará automáticamente en vigencia en el momento en que se cumpla la última de las condiciones estipuladas en el presente numeral.

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado
FEDATARIO

Trujillo, 02 NOV. 2000



Andrés A. Vega Reyes
EPYSEM S.R. Ltda.

CLÁUSULA SÉTIMA.- Del Plazo Contractual

El "CONTRATISTA", de conformidad con su propuesta se obliga a ejecutar y poner en servicio la Obra en el plazo de Veintiocho (28) días calendario.

CLÁUSULA OCTAVA.- De la Ejecución de la Obra

La Obra será ejecutada de acuerdo al Expediente Técnico, Especificaciones Técnicas, Planos de Ejecución, Precios y Plazos de la Propuesta del "CONTRATISTA", indicaciones de "CHAVIMOCHIC" a través del "INSPECTOR" durante el período de ejecución, concordantes con los lineamientos legales y administrativos establecidos en los documentos de la Adjudicación Directa y el presente Contrato.

CLÁUSULA NOVENA.- De las Garantías

El cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales estará asegurado por la siguiente garantía:

1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al 20% del monto de la oferta, que será entregada a CHAVIMOCHIC por el postor ganador antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. Esta Garantía deberá tener vigencia por el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato; y cubrirá las penalidades previstas en el Art. 82º del RECAE.

Esta garantía será entregada en forma de Carta Fianza con las características de solidaria, incondicionada, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión, otorgada por cualquier entidad financiera inmersa en el ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros según la Ley de Bancos; válida por el plazo de ejecución de la obra y hasta la Liquidación del Contrato. Esta Carta Fianza deberá ser renovada trimestralmente.

2. Garantía del Adelanto

Por el monto del adelanto otorgado, el "CONTRATISTA" entregará a "CHAVIMOCHIC" una Fianza que cumpla los requisitos de: solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática, sin beneficio de excusión; con vigencia hasta la amortización del adelanto. La amortización del Adelanto recibido se efectuara mediante descuentos proporcionales en cada valorización hasta completar su devolución.

Ejecución de Garantías


La Garantía de Fiel Cumplimiento será ejecutada para cubrir las penalidades establecidas en el Art. 82º del RECAE o Contrato, cuando el incumplimiento del contratista haya quedado determinado mediante decisión o resolución administrativa o laudo arbitral, consentidos y luego de descontar los adeudos que pudiera tener el "CONTRATISTA" con "CHAVIMOCHIC".

Certifico que es copia fiel de su original

Ingº Carlos Coronado Coronado

FEDATARIO

Trujillo, 02 NOV. 2000



Andrés A. Vega Reyes
EPYSEM S.R. Ltda.

"CHAVIMOCHIC" ejecutará las garantías si éstas no fuesen renovadas oportunamente por el Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA.- De los daños y perjuicios, Seguros

1. Desde el inicio hasta la Liquidación Final del Contrato, el "CONTRATISTA" será responsable de acuerdo a Ley, de los daños y perjuicios o pérdidas que ocasione a la propiedad privada y de dominio público, así como a la obra y lo reparará por su cuenta y riesgo.
2. El "CONTRATISTA" será responsable de todo daño, accidente, invalidez, etc. de su personal o de sus subcontratistas, relacionado exclusivamente con la ejecución de la obra, conforme lo establece la legislación nacional.
3. El "CONTRATISTA" es responsable de cualquier demanda, reclamo, trámite, gastos relacionados con los autos expuestos, quedando el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC liberado de comparecer en los procedimientos correspondientes.
4. El "CONTRATISTA" contratará a favor del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC Seguros Contra Todo Riesgo, sin limitar las obligaciones y responsabilidades estipuladas en las Bases de Adjudicación Directa, el "CONTRATISTA" deberá tomar y asumir el costo de una Póliza de Seguros contra todo riesgo para Contratistas, con cobertura principal y coberturas adicionales que señale como beneficiarios al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y al "CONTRATISTA", por el que quede cubierto el 100% de la Obra contra todo riesgo sea cual fuere su causa, incluso las derivadas como consecuencia de los casos fortuitos de fuerza mayor, y en forma tal que "CHAVIMOCHIC" y el "CONTRATISTA" queden asegurados durante el curso del periodo de construcción de la obra y hasta la Liquidación de la Obra; así como en general de las pérdidas o daños ocasionados por el "CONTRATISTA" en el curso de cualquier operación llevada a cabo por él con los fines de cumplir sus obligaciones contractuales.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- Del Adelanto

1. A más tardar treinta (30) días calendario después de la firma del Contrato, "CHAVIMOCHIC" concederá a solicitud del "CONTRATISTA" un adelanto del veinte por Ciento (20%) del monto del Contrato.
2. La solicitud del Adelanto deberá ser presentado por el "CONTRATISTA" dentro del plazo de cinco (5) días calendario de la firma del Contrato. De no presentar dicha solicitud dentro del plazo establecido exime a "CHAVIMOCHIC" del otorgamiento del adelanto en mención.
3. El "CONTRATISTA" presentará contra entrega del Adelanto una Carta Fianza con las características de solidaria, incondicionada, irrevocable, irrenunciable, de realización automática sin beneficio de excusión a favor del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, por un monto equivalente al adelanto solicitado, vigente por un plazo de Treinta días calendario, renovable cada treinta (30) días por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto.

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado

FELIPE 10

02 NOV. 2000

Trujillo,



Andrés A. Vega Reyes
EPYSEM S.R. Ltda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- De Las Valorizaciones y Forma de Pago

1. Las valorizaciones serán mensuales y tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas, por "INSPECTOR" y el "CONTRATISTA", en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad.
2. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal.
3. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el "CONTRATISTA" y "INSPECTOR" el último día de cada mes, y presentados a la Entidad dentro de los 4 días iniciales del mes siguiente al de formulados los metrados. Si el "INSPECTOR" no se presentase para la valorización conjunta con el "CONTRATISTA", la efectuará el "CONTRATISTA".
4. El plazo máximo de aprobación por parte de la Entidad, de las valorizaciones presentadas, es de cinco (5) días calendario contados a partir de su recepción.
5. Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, valorización de los metrados, o aprobación entre el Contratista y el "INSPECTOR" o la Entidad, según sea el caso, éstas serán resueltas en la Liquidación del Contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
6. Las valorizaciones serán canceladas dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de aprobación de la valorización.
7. El Contratista tendrá derecho al pago de interés legal conforme a lo establecido por el Código Civil en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que debió efectuarse hasta su cancelación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- De los reajustes

1. El reajuste de las Valorizaciones se efectuará aplicando las Fórmulas Polinómicas indicadas en el Expediente Técnico.
2. Las Fórmulas Polinómicas se regirán con lo establecido en el Decreto Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias y complementarias.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- De las Ampliaciones de Plazo

El "CONTRATISTA" sólo tendrá derecho a que se le conceda prórroga en el plazo de ejecución de la obra, de acuerdo a lo indicado en el numeral 19.0 de las Bases.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- De las Obras Adicionales

1. De conformidad con los Artículos 94° y 115° del RECAE, la ejecución de Obras Adicionales sólo procederá cuando se cuente con la orden escrita de la Entidad y en los casos en que el valor de aquellas, restándole los presupuestos deductivos, no superen el quince por ciento (15%) del total del contrato original.

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado

FEDATARIO

Trujillo, 02 NOV. 2009



Andrés A. Vega Reyes
EPYSEM S.R. Ltda.

2. Cuando las Obras Adicionales superen el quince por ciento (15%) del Contrato Original, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 116° del RECAE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- De la Recepción de la Obra

Una vez de recibida la comunicación escrita del Contratista donde solicita la Recepción de la Obra la Entidad procederá a aplicar lo dispuesto en el Artículo 118° del RECAE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA.- De la Resolución del Contrato

1. Por causas imputables al "CONTRATISTA", el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC podrá resolver el presente Contrato:
 - a) Por incumplimiento del "CONTRATISTA" de los plazos de iniciación o de ejecución de la obra, o de cualquier estipulación contractual o disposición legal y reglamentaria sobre la materia.
 - b) Cuando el "CONTRATISTA" no cuente con la capacidad económica o técnica para continuar normalmente los trabajos.
 - c) Cuando exista lesión en la ejecución de la Obra en cuanto a las estructuras, debidamente comprobada por medio de peritajes oficiales, sin perjuicio de la responsabilidad civil e indemnizatoria.
2. Por causas imputables a "CHAVIMOCHIC", el "CONTRATISTA" podrá resolver el presente Contrato por:
 - a) Incumplimiento de los pagos en las oportunidades previstas en el presente Contrato.
 - b) Incumplimiento de las obligaciones contractuales o disposición legal que afecte al "CONTRATISTA".

3. De mutuo acuerdo entre las partes

La Resolución del Contrato se efectuará cumpliendo las formalidades y requisitos estipuladas en el Artículo 83° del RECAE y demás normas legales.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- Efectos de la Resolución del Contrato

1. En la Resolución del Contrato de la Obra, ésta se paralizará en forma inmediata, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, ello no sea posible.
2. La parte que resuelve, deberá indicar en su Carta de Resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público y levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario. Culminado este acto, la obra

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coro. ocnado

Fei. 02 NOV 2010
Trujillo,



Andrés A. Vega Reyes
EPVSEM S.R. Ltda.

queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el Artículo 119° del RECAE.

3. En caso la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas contra las garantías otorgadas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 42° RECAE.
4. Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta reconocerá al Contratista el porcentaje de utilidad establecido en el contrato en función a lo realmente ejecutado. Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- De la Solución de Controversias

1. Por la presente cláusula, las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, la ejecución y/o interpretación del presente contrato, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje de derecho conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 26850, su Reglamento y Ley General de Arbitraje.
2. El arbitraje será resuelto por tres (3) árbitros que serán designados por las partes. A falta de acuerdo en la designación de los mismos, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el CONSUCODE conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley N° 26850, o a las reglas procesales del Centro de Arbitraje al cual se hubiesen sometido las partes.
3. El laudo arbitral emitido obligará a las partes, y podrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.
4. Sólo será posible iniciar un procedimiento arbitral inmediatamente después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al diez por ciento (10%) del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA.- De la Liquidación del Contrato

La Liquidación del Contrato será efectuada de conformidad con lo establecido en el Artículo 119° del RECAE.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- De las Penalidades

Se aplicarán las siguientes penalidades de acuerdo a lo estipulado en el Art. 82° del RECAE:

1. Penalidad por Mora: será por un monto equivalente al Cincuentiséis por Diez Mil (56/10000) del monto total del contrato por cada día calendario de retraso injustificado en la entrega de la obra, hasta alcanzar el 10% del monto total del Contrato.

Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado

FEDATARIO

Trujillo, 02 NOV. 2008



Andrés A. Vega Reyes
EPYSEM S.R. Ltda.

2. Penalidad por Incumplimiento del Contrato: En caso que "CHAVIMOCHIC" se vea obligado a Resolver el Contrato por incumplimiento del Contratista, diferente de la demora en el cumplimiento del Contrato, la multa a pagar por el Contratista será igual al 10% del monto total del Contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- De la Responsabilidad del Contratista

1. Queda claramente establecido que el hecho de haberse recepcionado la obra no exonera al "CONTRATISTA" de sus responsabilidades por un período no menor a siete (07) años, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 51º de la Ley 26850
2. Si en el curso del plazo de garantía, las obras de carácter permanente se destruyen parcial o totalmente, como consecuencia de graves defectos de construcción o de materiales, "CHAVIMOCHIC" iniciará los trámites administrativos correspondientes y en caso de no resolverse en esta vía, acudirá a las instancias judiciales, civiles y/o penales por intermedio del procurador pertinente con el fin de obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA.- De las Disposiciones Especiales

La elaboración, interpretación y ejecución del presente Contrato está basado en la Buena Fe y común intención de las partes, y en todo lo no previsto en él se aplicará lo dispuesto en la Ley 26850 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 039-98-PCM, la Legislación vigente y lo estipulado en los Documentos Contractuales, que se establecen en la Cláusula Tercera que se complementan mutuamente.

Ambas partes Contratantes, en señal de aceptación y conformidad firman el presente Contrato en dos (2) originales de igual valor a los Treintun días del mes de Octubre del dos mil.

Por "CHAVIMOCHIC"

Por el "CONTRATISTA"

Ing° GODOFREDO ROJAS VÁSQUEZ
Director Ejecutivo

Sr. ANDRÉS AVELINO VEGA REYES
Representante Legal

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado
FEDATARIO

Trujillo, 02 NOV. 2000



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado
FEDATARIO

Trujillo, 31 OCT. 2000

Proyecto Especial Chavimochic
Dirección de Obras
SECRETARIA
31 OCT. 2000
INGRESADO
N° Reg. 1332 Hora

Resolución Directoral

N° 192 -2000-INADE/8301

Trujillo, 30 de Octubre de 2000

VISTO: el Oficio N° 338-2000-INADE/8309, de fecha 23.10.2000, de la Dirección de Obras, relacionado con la designación de Inspector para la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", y el proveído de la Dirección Ejecutiva recaído en los mismos;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, es un Organismo de ejecución desconcentrado, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo, adscrito al Ministerio de la Presidencia; y constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica y administrativa;

Que, mediante Resolución Directoral N° 181-2000-INADE/8301, del 09.10.2000, se aprobaron las Bases Administrativas y el Expediente Técnico para la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", con un Valor Referencial de S/. 143,457.69 incluido IGV, a precios del 30 de Agosto del 2000; bajo el Sistema de Precios Unitarios y con Financiamiento de la Entidad; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 191-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se formalizó la adjudicación de Buena Pro otorgada al Postor EMPRESA EPYSEM SRL, en la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, para la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", por el monto de su oferta económica ascendente a S/. 132,122.56 (Ciento Treintidós Mil Ciento Veintidós y 56/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, a precios de Agosto de 2000; y con un plazo de ejecución de veintiocho (28) días calendario;

Que, mediante Oficio N° 338-2000-INADE/8309, del 23.10.2000, la Dirección de Obras se dirige a la Dirección Ejecutiva, manifestando que, estando próxima la firma del Contrato de la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, para la Obra



"Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", en concordancia con el Art. 105° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es necesario designar a un Inspector de Obra por cuanto la Supervisión la realizará el Proyecto; proponiendo al Ingeniero que asumirá dicha función, mediante Resolución Directoral correspondiente;

Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Obras; en lo que compete a sus respectivas áreas funcionales;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 279-93-PRES;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Designar como Inspector de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central" al **ING. OLSON AVELLANEDA VARGAS**.

SEGUNDO.- Comuníquese a los interesados para los fines consiguientes y hágase de conocimiento del Instituto Nacional de Desarrollo.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

ING. GODOFREDO ROJAS VASQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Visto, para

Para

Director de Obras



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certificado que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Coronado Coronado
FEDATARIO

Trujillo, 31 OCT. 2000

Proyecto Especial Chavimochic
Dirección de Obras

SECRETARIA

31 OCT. 2000

INGRESADO

N° Reg. 1333 Hora

Resolución Directoral

N° 193 -2000-INADE/8301

Trujillo, 30 de Octubre de 2000

VISTO: el Oficio N° 342-2000-INADE/8309, de fecha 30.10.2000, de la Dirección de Obras, relacionado con la designación de la Comisión de Entrega de Terreno de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", y el proveído de la Dirección Ejecutiva recaído en los mismos;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, es un Organismo de ejecución desconcentrado, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo, adscrito al Ministerio de la Presidencia; y constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica y administrativa;

Que, mediante Resolución Directoral N° 181-2000-INADE/8301, del 09.10.2000, se aprobaron las Bases Administrativas y el Expediente Técnico para la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", con un Valor Referencial de S/. 143,457.69 incluido IGV, a precios del 30 de Agosto de 2000; bajo el Sistema de Precios Unitarios y con Financiamiento de la Entidad; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 191-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se formalizó la adjudicación de Buena Pro otorgada al Postor EMPRESA EPYSEM SRL, en la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, para la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", por el monto de su oferta económica ascendente a S/. 132,122.56 (Ciento Treintidós Mil Ciento Veintidós y 56/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, a precios de Agosto de 2000; y con un plazo de ejecución de veintiocho (28) días calendario; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 192-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designó como Inspector de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", al Ing. Olson Avellaneda Vargas; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Oficio N° 342-2000-INADE/8309, del 30.10.2000, la Dirección de Obras se dirige a la Dirección Ejecutiva, manifestando que, al haberse otorgado la Buena Pro en la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, es necesaria la conformación de la Comisión de Entrega de Terreno de la



Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central"; proponiendo a los miembros que la integrarían;

Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Obras; en lo que compete a sus respectivas áreas funcionales;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 279-93-PRES;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Designar la Comisión de Entrega de Terreno a la Empresa EPYSEM S.R.L., para ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", la misma que estará conformada por los siguientes servidores:

- **ING. JOSE LUIS MALDONADO ALBARRACIN**
- **ING. ESMELIN PINTO VILLANUEVA**

Presidente

Miembro

SEGUNDO.- Comuníquese a los interesados para los fines consiguientes y hágase de conocimiento del Instituto Nacional de Desarrollo.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase


ING. GODOFREDO ROJAS VASQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



Visado, para

Secretaría

Para

Asesoría

Dirección de Obras



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC**"REFACCION Y MANTENIMIENTO CAMPAMENTO SEDE CENTRAL"****ACTA DE ENTREGA DE TERRENO****PARTICIPANTES:****Por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC**




- | | |
|--|------------|
| - Ing° José :Luis Maldonado Albarracín | Presidente |
| - Ing° Esmelin Pinto Villanueva | Miembro |

Por el Contratista EPYSEM Contratistas Generales S.R.L.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - Ing. Víctor Alfonso Baltodano Tello | Residente de Obra |
|---------------------------------------|-------------------|

FECHA : 03 de Noviembre del 2000

A las 09:00 horas del día 03 de Noviembre del 2000, se reunieron en el lugar de la obra, la Comisión de Entrega de Terreno, designada por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y los representantes de la Empresa EPYSEM Contratistas Generales S.R.L., a fin de proceder a la entrega del terreno donde se ejecutarán los trabajos de "Refacción y Mantenimiento del Campamento de la Sede Central", dejando establecido lo siguiente:

- 
1. Con fecha 31 de Octubre del 2000, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y la Empresa EPYSEM Contratistas Generales S.R.L., suscribieron el contrato de ejecución de la obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento de la Sede Central".
 2. Mediante Resolución Directoral N° 193-2000-INADE/8301, de fecha 30 de Octubre del 2000, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, designó a los integrantes de la Comisión que se encargarán de entregar el terreno para la obra, materia del contrato mencionado en el numeral precedente, conformada por el Ing. José Luis Maldonado Albarracín, Presidente; Ing. Esmelin Pinto Villanueva, miembro.
 3. Con Oficio N° 2639-2000-INADE/8301, de fecha 02 de Noviembre del 2000, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, comunica a la Empresa EPYSEM Contratistas Generales S.R.L., que la
- 
- 

entrega del terreno para la ejecución de la obra, se realizará el día 03 de Noviembre del 2000, a las 09.00 horas.

4. De conformidad con el numeral 15.1 de las Bases de la Adjudicación Directa sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, por intermedio de la Comisión designada para tal fin, entrega el terreno a la Empresa EPYSEM Contratistas Generales S.R.L., libre cualquier impedimento y exentos de costo alguno.

En señal de conformidad, las partes suscriben la presente Acta a los 03 días del mes de Noviembre del 2000.

**POR EL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
COMISION DE ENTREGA DE TERRENO**



Ing. José Luis Maldonado Albarracín
Presidente



Ing. Esmelin Pinto Villanueva
Miembro

EPYSEM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L



Ing. Víctor Alfonso Baltodano Tello
Residente de Obra

VICTOR A. BALTODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C. I. P. 18223



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original

Ing° Carlos Ceron... onado

FEB 12 2000

Trujillo,

Proyecto Especial Chavimochic
Dirección de Obras
SECRETARIA
12 DIC. 2000
INGRESADO
N° Reg. 1456 Hora

Resolución Directoral

N° 223 -2000-INADE/8301

Trujillo, 12 de Diciembre del 2,000

VISTO: el Oficio N° 375-2000-INADE/8309, del 07.12.2000, de la Dirección de Obras, relacionado con la designación del Comité de Recepción de Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", y el proveído de la Dirección Ejecutiva recaído en el mismo;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, es un Organismo de ejecución desconcentrado, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo, adscrito al Ministerio de la Presidencia; y constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica y administrativa;

Que, mediante Resolución Directoral N° 181-2000-INADE/8301, del 09.10.2000, se aprobaron las Bases Administrativas y el Expediente Técnico para la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", con un Valor Referencial de S/. 143,457.69 incluido IGV, a precios del 30 de Agosto de 2000; bajo el Sistema de Precios Unitarios y con Financiamiento de la Entidad; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 191-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se formalizó la adjudicación de Buena Pro otorgada al Postor EMPRESA EPYSEM SRL, en la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, para la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", por el monto de su oferta económica ascendente a S/. 132,122.56, incluido el Impuesto General a las Ventas, a precios de Agosto de 2000; y con un plazo de ejecución de veintiocho días calendario; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 192-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designó como Inspector de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", al Ing. Olson Avellaneda Vargas; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la misma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 193-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designa la Comisión de Entrega de Terreno a la Empresa EPYSEM S.R.L., para ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", la misma que esta conformada por el Ing° José Luis Maldonado Albarracín, como Presidente y el Ing° Esmelin Pinto Villanueva como Miembro;



Que, mediante Resolución Directoral N° 196-2000-INADE 8301, del 02.11.2000, se aprueba el Contrato de Ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central" suscrito el 31.10.2000, celebrado entre el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y la EMPRESA EPYSEM S.R.L., por el monto total de su oferta, con precios vigentes a Agosto de 2000, ascendente a S/. 132,122.56, incluido IGV, y un plazo de ejecución de veintiocho días calendario; el mismo que en veintitrés (23) Cláusulas, forma parte del Expediente Administrativo sustento de la presente Resolución Directoral.

Que, mediante Carta SN del 06.12.2000, el Contratista EPYSEM S.R.L., se dirige al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC solicitando la Recepción de Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central";

Que, mediante Oficio N° 375-2000-INADE 8309, del 07.12.2000, la Dirección de Obras se dirige a la Dirección Ejecutiva manifestando que el Contratista de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento de la Sede Central", Contratista EPYSEM S.R.L., solicita la Recepción Final de la Obra. Al respecto, señala que en concordancia a lo establecido en el Art. 118° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es procedente lo solicitado por el Contratista, por lo que solicite que se designe mediante Resolución Directoral al Comité de Recepción de Obra, para lo cual propone a los miembros que integrarían dicho Comité;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Obras, en lo que compete a sus respectivas áreas funcionales;

Estando a lo dispuesto por la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado" y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PRES; en uso de las facultades delegadas mediante Resolución Gerencial N° 032-98-INADE 1200, del 13.11.98, y atribuciones conferidas por el Art. 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 279-93-PRES;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Designar el Comité de Recepción de Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", el mismo que queda integrado por los siguientes servidores:



- ING. CARLOS CORONADO CORONADO
- ING. FELIX MIRANDA CABRERA
- ING. FERNANDO AGUILAR CACERES
- ING. OLSON AVELLANEDA VARGAS


Presidente
Miembro
Miembro
Miembro



SEGUNDO.- Comuníquese a los interesados para los fines consiguientes y del Instituto Nacional de Desarrollo.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

Estado, para el: 30 de Enero
 para: Arduo
 Director de Obras



ING. GODOFREDO ROJAS VASQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL
FORMULAS POLINOMICAS

INDICE	COEF. INCIDENCIA	% INCIDENCIA	AGOSTO'2000	OCTUBRE'2000	NOVIEMBRE'2000	K REAJUSTE
47	0.260	100%	258.94	258.94	258.94	0.260
43	0.115	100%	347.66	351.74	350.54	0.116
54	0.216	100%	316.07	316.25	316.46	0.216
30	0.136	100%	349.67	354.09	357.63	0.139
44	0.106	100%	255.20	254.72	254.68	0.106
39	0.167	100%	280.50	282.71	282.89	0.168
K1	1.000					1.005



[Handwritten signature]

VICTOR A. BALIODANO TELLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 48223

transmite mediante teledespacho, debiendo el despachador de aduana adicionar al Precio Verificado Unitario, los gastos originados en ventas sucesivas u otras situaciones, no considerados en el Informe de Verificación, prorrateados por ítem; cuando cuente con documentos proporcionados por el importador, que demuestren la existencia de dichos gastos.

- Incluir como cuarto y quinto tipos de gasto a ser considerados en el numeral (Casilla) 8.1.6 del Literal C, los siguientes:

- El monto adicional generado por la declaración voluntaria de un valor mayor al facturado, por parte del importador.

- El valor asignado por el Despachador de Aduana, conforme a lo establecido en el Procedimiento Específico de "Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC" INTA-PE.01.10a para el caso de suministros gratuitos (regalos, obsequios, muestras u otros similares).

Artículo Segundo. - La presente Resolución entrará en vigencia el 25 de setiembre de 2000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL ARRIOLA LUYO
Intendente Nacional de Técnica Aduanera

10592

INEI

Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de agosto del año 2000

RESOLUCION JEFATURAL
N° 241-2000-INEI

Lima, 14 de setiembre del 2000

ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 241 2000 INEI

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2000 ÁREAS GEOGRÁFICAS

Cod.	1	2	3	4	5	6	Cod.	1	2	3	4	5	6
01	414.09	414.09	414.09	414.09	414.09	414.09	02	231.75	231.75	231.75	231.75	231.75	231.75
03	229.51	229.51	229.51	229.51	229.51	229.51	04	287.40	311.26	423.66	258.88	211.22	423.81
05	306.13	175.25	192.82	244.78	(*)	368.97	06	396.31	396.31	396.31	396.31	396.31	396.31
07	273.31	273.31	273.31	273.31	273.31	273.31	08	356.88	356.88	356.88	356.88	356.88	356.88
09	208.95	208.95	208.95	208.95	208.95	208.95	10	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76
11	223.42	223.42	223.42	223.42	223.42	223.42	12	219.18	219.18	219.18	219.18	219.18	219.18
13	592.10	592.10	592.10	592.10	592.10	592.10	14	257.90	257.90	257.90	257.90	257.90	257.90
17	324.83	283.60	354.40	324.73	289.71	406.40	16	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20	319.20
19	323.85	323.85	323.85	323.85	323.85	323.85	18	211.94	211.94	211.94	211.94	211.94	211.94
21	350.55	313.52	339.22	323.30	339.22	345.37	20	608.49	608.49	608.49	608.49	608.49	608.49
23	339.07	339.07	339.07	339.07	339.07	339.07	22	337.32	337.32	337.32	337.32	337.32	337.32
27	354.24	354.24	354.24	354.24	354.24	354.24	24	210.87	210.87	210.87	210.87	210.87	210.87
31	224.28	224.28	224.28	224.28	224.28	224.28	26	282.48	282.48	282.48	282.48	282.48	282.48
33	458.24	458.24	458.24	458.24	458.24	458.24	28	328.01	328.01	328.01	328.01	328.01	328.01
37	249.72	249.72	249.72	249.72	249.72	249.72	30	319.67	319.67	319.67	319.67	319.67	319.67
39	280.50	280.50	280.50	280.50	280.50	280.50	32	306.94	306.94	306.94	306.94	306.94	306.94
41	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	34	307.81	307.81	307.81	307.81	307.81	307.81
43	347.66	343.62	379.37	331.27	439.96	392.05	38	258.43	260.60	400.87	247.90	(*)	389.31
45	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	40	269.30	264.14	281.08	221.79	226.31	296.15
47	258.94	258.94	258.94	258.94	258.94	258.94	42	278.83	278.83	278.83	278.83	278.83	278.83
49	282.69	282.69	282.69	282.69	282.69	282.69	44	255.20	255.20	255.20	255.20	255.20	255.20
51	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	46	330.26	330.26	330.26	330.26	330.26	330.26
53	398.04	398.04	398.04	398.04	398.04	398.04	48	311.45	311.45	311.45	311.45	311.45	311.45
55	350.21	350.21	350.21	350.21	350.21	350.21	50	310.15	310.15	310.15	310.15	310.15	310.15
57	175.40	175.40	175.40	175.40	175.40	175.40	52	315.93	315.93	315.93	315.93	315.93	315.93
59	169.72	169.72	169.72	169.72	169.72	169.72	54	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07
61	225.09	225.09	225.09	225.09	225.09	225.09	56	225.32	225.32	225.32	225.32	225.32	225.32
65	200.05	200.05	200.05	200.05	200.05	200.05	60	217.14	217.14	217.14	217.14	217.14	217.14
69	287.93	195.80	366.59	259.57	269.39	395.49	62	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12
71	332.47	332.47	332.47	332.47	332.47	332.47	64	176.01	176.01	176.01	176.01	176.01	176.01
73	270.10	270.10	270.10	270.10	270.10	270.10	66	281.45	281.45	281.45	281.45	281.45	281.45
77	280.91	280.91	280.91	280.91	280.91	280.91	68	222.56	222.56	222.56	222.56	222.56	222.56
							70	222.20	222.20	222.20	222.20	222.20	222.20
							72	263.22	263.22	263.22	263.22	263.22	263.22
							78	371.53	371.53	371.53	371.53	371.53	371.53

(*) Sin Producción.

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley N° 25862, transfiere al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices Unificados de Precios para la aplicación de las Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-08-2000 DITE, referido a los Índices Unificados de Precios para las seis (6) Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de agosto del 2000, y que cuenta con la aprobación de la Comisión Técnica del INEI;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos Índices, y la publicación del Boletín Mensual que contiene la información oficial de los Índices Unificados de Precios; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 604;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Aprobar los Índices Unificados de Precios para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de agosto del 2000, que en Anexo debidamente autenticado forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°. - Los departamentos que comprenden las Áreas Geográficas a que se refiere el Art. 1°, son los siguientes:

Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín

Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica

Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali

Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna

Área 5: Loreto

Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios

Artículo 3°. - Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de Ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

FELIX MURILLO ALFARO
Jefe

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
10886

contratar el suministro de combustible para la Gerencia Departamental de Junín, es procedente aprobar la exoneración y autorizar la contratación del suministro de combustible;

Que, de conformidad con lo señalado en el inciso c) del Artículo 20° de la Ley N° 26850, la exoneración de licitación o concurso público debe ser aprobada, en el caso del Seguro Social de Salud, por resolución de su máxima autoridad;

Que, según el Artículo 8° de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, el Presidente Ejecutivo es la más alta autoridad ejecutiva de ESSALUD y titular del pliego presupuestal;

En uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. Aprobar de conformidad con las normas legales pertinentes, la contratación del suministro de combustible para la Gerencia Departamental de Junín, a través de

una Adjudicación Directa de Menor Cuantía, por el período de doce (12) meses computados desde la suscripción del contrato y por el valor referencial de S/. 1'080,768.64 (Un millón ochenta mil setecientos sesenta y ocho y 64/100 nuevos soles), incluido el I.G.V.

2. Disponer que la Secretaría General informe de la presente Resolución al Consejo Directivo de ESSALUD, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República, dentro del plazo establecido por la ley.

3. Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL VASQUEZ PERALES
Presidente Ejecutivo

14320

INEI

Indices Unificados de Precios para las Seis Areas Geográficas, correspondientes al mes de noviembre del año 2000

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 303-2000-INEI

Lima, 14 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley N° 25862, transfiere al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Indices Unificados de Precios para la aplicación de las Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de los elementos que determinen el costo de las obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-11-2000-DTIE, referido a los Indices Unificados de Precios para las seis (6) Areas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de noviembre del 2000, y que cuenta con la aprobación de la Comisión Técnica del INEI;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos Indices, y la publicación del Boletín Mensual que contiene la información oficial de los Indices Unificados de Precios; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 604;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar los Indices Unificados de Precios para las seis (6) Areas Geográficas correspondientes al mes de noviembre del 2000, que en Anexo debidamente autenticado forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los departamentos que comprenden las Areas Geográficas a que se refiere el Art. 1°, son los siguientes:

Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín

Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica

Area 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali

Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna

Area 5: Loreto

Area 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3°.- Los Indices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

GILBERTO MONCADA
Jefe

ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 303-2000-INEI

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2000 AREAS GEOGRAFICAS

Cod.	1	2	3	4	5	6	Cod.	1	2	3	4	5	6
01	435.45	435.45	435.45	435.45	435.45	435.45	02	235.15	235.15	235.15	235.15	235.15	235.15
03	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87	232.87	04	289.70	354.13	429.82	265.79	211.22	424.21
05	341.61	169.99	189.06	251.73	(*)	363.90	06	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17
07	244.88	244.88	244.88	244.88	244.88	244.88	08	295.27	295.27	295.27	295.27	295.27	295.27
09	212.02	212.02	212.02	212.02	212.02	212.02	10	290.63	290.63	290.63	290.63	290.63	290.63
11	235.09	235.09	235.09	235.09	235.09	235.09	12	252.83	252.83	252.83	252.83	252.83	252.83
13	620.22	620.22	620.22	620.22	620.22	620.22	14	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78
17	330.04	287.58	355.29	302.60	296.16	407.67	16	354.93	354.93	354.93	354.93	354.93	354.93
19	286.75	286.75	286.75	286.75	286.75	286.75	18	233.28	233.28	233.28	233.28	233.28	233.28
21	350.55	313.52	339.22	323.30	339.22	345.37	20	640.40	640.40	640.40	640.40	640.40	640.40
23	339.07	339.07	339.07	339.07	339.07	339.07	22	337.32	337.32	337.32	337.32	337.32	337.32
27	359.43	359.43	359.43	359.43	359.43	359.43	24	244.65	244.65	244.65	244.65	244.65	244.65
31	216.97	216.97	216.97	216.97	216.97	216.97	26	285.33	285.33	285.33	285.33	285.33	285.33
33	464.61	464.61	464.61	464.61	464.61	464.61	28	332.85	332.85	332.85	367.71	332.85	332.85
37	255.61	255.61	255.61	255.61	255.61	255.61	30	357.63	357.63	357.63	357.63	357.63	357.63
39	282.89	282.89	282.89	282.89	282.89	282.89	32	308.23	308.23	308.23	308.23	308.23	308.23
41	260.50	260.50	260.50	260.50	260.50	260.50	34	345.31	345.31	345.31	345.31	345.31	345.31
43	350.54	350.56	376.32	320.34	486.60	396.59	38	260.50	279.47	398.43	258.02	(*)	389.61
45	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	40	289.34	264.14	288.79	225.53	217.76	292.94
47	258.94	258.94	258.94	258.94	258.94	258.94	42	280.86	280.86	280.86	280.86	280.86	280.86
49	286.60	286.60	286.60	286.60	286.60	286.60	44	254.68	254.68	254.68	254.68	254.68	254.68

Cod.	1	2	3	4	5	6	Cod.	1	2	3	4	5	6
51	246.28	246.28	246.28	246.28	246.28	246.28	46	319.98	319.98	319.98	319.98	319.98	319.98
53	462.28	462.28	462.28	462.28	462.28	462.28	48	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00
55	350.24	350.24	350.24	350.24	350.24	350.24	50	343.17	343.17	343.17	343.17	343.17	343.17
57	177.97	177.97	177.97	177.97	177.97	177.97	52	285.63	285.63	285.63	285.63	285.63	285.63
59	172.02	172.02	172.02	172.02	172.02	172.02	54	316.46	316.46	316.46	316.46	316.46	316.46
61	231.24	231.24	231.24	231.24	231.24	231.24	56	228.62	228.62	228.62	228.62	228.62	228.62
65	196.54	196.54	196.54	196.54	196.54	196.54	60	218.40	218.40	218.40	218.40	218.40	218.40
69	287.93	192.64	366.63	259.63	269.39	393.44	62	223.19	223.19	223.19	223.19	223.19	223.19
71	334.29	334.29	334.29	334.29	334.29	334.29	64	176.01	176.01	176.01	176.01	176.01	176.01
73	258.55	258.55	258.55	258.55	258.55	258.55	66	288.61	288.61	288.61	288.61	288.61	288.61
77	278.42	278.42	278.42	278.42	278.42	278.42	68	234.87	234.87	234.87	234.87	234.87	234.87
							70	222.20	222.20	222.20	222.20	222.20	222.20
							72	261.19	261.19	261.19	261.19	261.19	261.19
							78	373.85	373.85	373.85	373.85	373.85	373.85

(*) Sin Producción.

14409

Aprueban factores de reajuste aplicables a obras de edificación del sector privado, producidas en el mes de noviembre del año 2000

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 304-2000-INEI

Lima, 14 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley N° 25862, transfiere al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción el INEI ha elaborado los Factores de Reajuste que se debe aplicar a las obras de Edificación para las seis (6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de reajuste;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos factores correspondientes al período del 1 al 30 de noviembre del 2000, aplicables a las Obras de Edificación hasta cuatro (4) pisos, para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los mismos que cuentan con la conformidad de la Comisión Técnica del INEI; asimismo, aprobar su publicación en el Boletín Mensual de los Índices Unificados de Precios de la Construcción;

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6° del Decreto Legislativo N° 604;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébese los Factores de Reajuste que se debe aplicar a las obras de edificación, correspondientes a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado por variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el período del 1 al 30 de noviembre según aparece en el cuadro adjunto que debidamente autenticado, forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los Factores de Reajuste serán aplicados a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra ejecutada en el período correspondiente. En el caso de obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre los montos que aparecen en el Calendario de Avance de Obra, prescindiéndose del Calendario de Avance Acelerado, si lo hubiere.

Artículo 3°.- Los factores indicados no serán aplicados:

a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan sido reajustados como consecuencia de la variación mencionada en el período correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario hubiera entregado oportunamente con el objeto de comprar materiales específicos.

Artículo 4°.- En los montos de obra a que se refiere el Art. 2° se comprende el total de las partidas por materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y equipo, gastos generales y utilidad del contratista que corresponde a esos montos.

Artículo 5°.- Los adelantos en dinero que el propietario hubiera entregado al contratista, no se eximen de la aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos derivan de los aumentos de mano de obra.

Artículo 6°.- Los factores totales que se aprueban por la presente Resolución, serán acumulativos por multiplicación en cada obra, con todo lo anteriormente aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto contratado y, a falta de éste, desde la fecha del contrato respectivo.

Artículo 7°.- Los departamentos que comprenden las Áreas Geográficas son los siguientes:

- Área Geográfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
- Área Geográfica 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
- Área Geográfica 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancaavelica, Ayacucho y Ucayali.
- Área Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área Geográfica 5: Loreto.
- Área Geográfica 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Regístrese y comuníquese.

GILBERTO MONCADA
Jefe

ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 304-2000-INEI

CUADRO DE FACTORES DE REAJUSTE DERIVADOS DE LA VARIACION DE PRECIOS DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS DE EDIFICACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2000

AREAS GEOGRAFICAS N°s.	OBRAS DE EDIFICACION											
	Edificación de 1 y 2 Pisos			Edificación de 1 y 2 Pisos			Edificación de 3 y 4 Pisos			Edificación de 3 y 4 Pisos		
	(Terminada)			(Casco Vestido)			(Terminada)			(Casco Vestido)		
	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total
1	1,0000	1,0033	1,0033	1,0000	1,0041	1,0041	1,0000	1,0038	1,0038	1,0000	1,0039	1,0039
2	1,0000	1,0012	1,0012	1,0000	1,0021	1,0021	1,0000	1,0006	1,0006	1,0000	1,0011	1,0011
3	1,0000	1,0011	1,0011	1,0000	1,0015	1,0015	1,0000	0,9997	0,9997	1,0000	1,0003	1,0003
4	1,0000	0,9998	0,9998	1,0000	1,0012	1,0012	1,0000	0,9991	0,9991	1,0000	0,9999	0,9999
5	1,0000	1,0041	1,0041	1,0000	1,0047	1,0047	1,0000	1,0044	1,0044	1,0000	1,0044	1,0044
6	1,0000	1,0019	1,0019	1,0000	1,0026	1,0026	1,0000	1,0014	1,0014	1,0000	1,0019	1,0019

COMPROBANTES DE PAGO

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
PECH

DIA	MES	AÑO
06	11	2000

COMPROBANTE DE PAGO N° B201800

OMBRE: EPYSEM S.R.L. CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION: PASAJE FORTUNATO HERRERA NO 591 URB. C
SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Y 12/100 NUEVOS SOLES (EN LETRAS)

CONCEPTO

CIA. CIE N° 741-008084

ADELANTO 20% DEL MONTO CONTRATADO, REFACCION Y MNATENIMIENTO DEL CAMPAMENTO CENTRAL T/002-00043

Reg. SIAF: 004816
Calen: Novie

Meta: GESTION DE PROYECTOS

N° B1T0234

O/C N°

O/S

OTRO DOC.:

OFIC. 345

CODIFICACION PROGRAMATICA

CTOR	PLIEGO	FUNCION	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	CONTRIBUENTE	META	FECHA DE EJECUCION
25	13	003	0006	00270		09		0001

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
57	26,424.12	977	26,424.12

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
24	26,424.12	10105	26,424.12

PARA USO DEL TESORO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
06/11/2000	E. Tinoco	

VISACION

AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

GRUPO GENERICO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
65		
11.39	26424.12	
TOTAL		26,424.12 ✓
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		26,424.12 ✓

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
TESORERIA
PAGADO
08 NOV. 2000
C/P N° 1800 Cta. H. R.D.R.
Cta. Cte: 741-008084 Banco: NACIONAL
Cheque N° 19627354

FORMA DE PAGO

CATEGORIA GASTO

CHEQUE N° 19627354
FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

0003

Nombres y Apellidos

D.N.I.: 17856802

R.U.C. N° 13364087

(8) Adjuntos a pagar
pago de cuentas



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
PECH

084

DIA	MES	AÑO
07	12	2000

COMPROBANTE DE PAGO N° B202057

NOMBRE: EPYSEM S.R.L. CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION: PASAJE FORTUNATO HERRERA N° 591 URB. C
SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS Y 19/100 NUEVOS SOLES (EN LETRAS)

CONCEPTO

CTA. CTE. N° 741-008084

VALORIZACION N° 01 DE LA OBRA REFACCION Y MANTENIMIENTO CAMPAMENTO
SEDE CENTRAL F/L 002-00044

Reg. SIAP: 005353
Calend: Dicie

Meta: GESTION DE PROYECTOS

N/C N° 1.T0325

O/C N°

O/S

OTRO DOC.:

VAL-001

CODIFICACION PROGRAMATICA

SECTOR	PLIEGO	FUNCION	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYECTO	COMPONENTE	META	FUENTE FINAN.
25	313	003	0006	200270		09		0001

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
57	79,126.19	977	79,126.19

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
424	79,126.19	0405	79,126.19

PARA USO DEL TESORO O CAJERO

FECHA	HECHO POR
7/12/2000	W.A. Marino

VISACION

AUTORIZACION

RECIBIDO CONFORME

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

GRUPO GENERICO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
65	79,126.19	
11.39		
TOTAL		79,126.19
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		79,126.19

RETENCIONES Y/O REDUCCIONES

IMPORTE

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
TESORERIA
PAGADO
12 DIC. 2000
C/P: 2057 Fto. Fto. R.D.R.
Cta. Cte: 741-008084 Banco: NACION
Cheque N° 20599658

FORMA DE PAGO

CHEQUE N° 20599658
FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

CATEGORIA GASTO

0003

FECHA

12

12

9000

Nombres y Apellidos: Diana Briceño Paredes

D.N.I.: 17987960

R.U.C. N°



M Contratistas Generales
de Proyectos y Servicios Múltiples S.R.Ltda

Jr. Fortunato Herrera N° 591
Teléfono: 216847 - Urb. Chimú
TRUJILLO - LA LIBERTAD

R.U.C. 13364087

FACTURA

002 - No 00044

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMUCHIC

Av. 2 s/n Parque Industrial

5605871

Guía de Remisión:



DIA	MES	AÑO
06	12	2000

DESCRIPCION

Valorización N° 011

Adjudicación Directa Sin Publicación N.º 023-
2000-INADR/8301


Refacción y Mantenimiento del Campamento
Sede Central.

SON: SETENTINUEVE MIL CIENTO VEINTISIEIS Y
19/100 NOEVOS SOLES. S. J. u. O.

P. UNIT.

IMPORTE

67,056.09



ESPECIAL HAVIMOCHIC
TESORERIA

A G A D O

2 DEC. 2000

C/P:.....	2057	Fila Fila. R.O.F.
Cto Cto:	UNION	Banco: NACION
Cheque	20599658	

SUB-TOTAL

67,056.09

I.G.V.

~~12,070.10~~

TOTAL \$87

79,126.19

USUARIO

Trujillo, 12 de Diciembre de 1992000

~~CANCELADO~~

Impr. "SAARON" - R.U.C. 13359504
De: TACULI SARMIENTO JOSE SANTOS
Bolívar 688 - Of. 101 - Stand 02 - TRUJILLO
Autorización SUNAT: 0147889063
F.I. 28-10-98

CATEGORIA GASTO

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Trujillo, 28 de diciembre de 2000

OFICIO N° **373** -2000-INADE/8304

Señor Ingeniero
GODOFREDO ROJAS VÁSQUEZ
Director Ejecutivo
Presente.-

Asunto : Eleva Proyecto de Resolución Directoral

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de elevar a su Despacho en fojas seis (06), el Proyecto de Resolución Directoral con la finalidad de aprobar la **Liquidación Económica Final** del Contrato de Obra: **REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL**, suscrito con fecha 31.10.2000, entre el Proyecto Especial **CHAVIMOCHIC** y el Contratista **EPYSEM S.R.Ltda.**

De encontrarlo conforme, se servirá suscribirlo en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 7° del Manual de Organización y Funciones de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado por Resolución Directoral N° 009-96-INADE/8301.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


DR. CIRO RAÚL SERRANO HERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

INCL.: - Lo indicado
- Un anillado Liquidación Económica Final (65 folios)

CRSH/ *lv*

c.c.: Archivo

Oficina de Asesoría Jurídica



Visto, pase a:

Para





Resolución Directoral

Nº 241 -2000-INADE/8301
Trujillo, 28 de Diciembre del 2,000

VISTO, el Informe N° 050-2000-INADE/8309, de la Dirección de Obras, de fecha 21.12.2000, y el proveído de la Dirección Ejecutiva recaído en el mismo, solicitando la aprobación de la Liquidación Económica Final del Contrato de Obra: Reparación y Mejoramiento del Campamento Sede Central;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, es un Organo de ejecución desconcentrado, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo, adscrito al Ministerio de la Presidencia; y constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica y administrativa;

Que, mediante Resolución Directoral N° 181-2000-INADE/8301, del 09.10.2000, se aprobaron las Bases Administrativas y el Expediente Técnico para la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, de la Obra: "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", con un Valor Referencial de S/. 143,457.69 incluido IGV, a precios del 30 de Agosto de 2000; bajo el Sistema de Precios Unitarios y con Financiamiento de la Entidad;

Que, mediante Resolución Directoral N° 191-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se formalizó la adjudicación de Buena Pro otorgada al Postor EMPRESA EPYSEM S.R.L, en la Adjudicación Directa Sin Publicación N° 023-2000-INADE/8301, para la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", por el monto de su oferta económica ascendente a S/. 132,122.56, incluido el Impuesto General a las Ventas, a precios de Agosto de 2000; y con un plazo de ejecución de veintiocho días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral N° 192-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designó como Inspector de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", al Ing. Olson Avellaneda Vargas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 193-2000-INADE/8301, del 30.10.2000, se designa la Comisión de Entrega de Terreno a la Empresa EPYSEM S.R.L., para ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", la misma que esta conformada por el Ing° José Luis Maldonado Albarracin, como Presidente y el Ing° Esmelin Pinto Villamueva como Miembro;



Que, mediante Resolución Directoral N° 196-2000-INADE/8301, del 02.11.2000, se aprueba el Contrato de Ejecución de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central" suscrito el 31.10.2000, celebrado entre el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y la EMPRESA EPYSEM S.R.L., por el monto total de su oferta, con precios vigentes a Agosto de 2000, ascendente a S/. 132,122.56, incluido IGV, y un plazo de ejecución de veintiocho días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral N° 223-2000-INADE/8301, del 12.12.00, se designa el Comité de Recepción de la Obra "Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central", conformado por los funcionarios que indica;

Que, mediante Resolución Directoral N° 239-2000-INADE/8301, del 26.12.00, se aprueba el Expediente Técnico del Presupuesto Adicional N° 01 – Mayores Metrados, generado en la Obra: Refacción y Mantenimiento del Campamento Sede Central, por el monto de S/.19,232.61, incluido IGV a precios de Agosto 2000 cuyo porcentaje de incidencia representa el 14.56% del Presupuesto Contractual vigente;

Que, con fecha 14.12.00, el Comité de Recepción de Obra suscribe el Acta de Recepción de Obra con Observaciones, otorgándoseles el plazo de ley para subsanar, se suscribe el Acta de Recepción Final de Obra con fecha 18.12.00;

Que, mediante Informe N° 014-2000-INADE/ 309/OAV, del 21.12.00, el mismo que forma parte integrante del Expediente Administrativo sustento de la presente Resolución Directoral; el Ingeniero Inspector de la Obra se dirige a la Dirección de Obras remitiendo el Informe de la Liquidación Económica Final de la Obra "Reparación y Mantenimiento del Campamento Sede Central", debidamente visada, para su revisión y aprobación. Este Informe contiene los rubros de Antecedentes; Información General de la Obra, Liquidación Económica Final, Conclusiones y Recomendaciones; concluyendo que la obra materia de Liquidación ha sido terminada dentro de los plazos contractuales; se ha practicado al mes de Noviembre 2000, efectuando los cálculos referentes a los reintegros con los Indices Unificados y Publicados en el diario El Peruano. Asimismo, precisa que el Contratista ha cumplido con presentar la Memoria Descriptiva Valorizada, de acuerdo con lo establecido en los numerales 14.11 y 27.0 de las Bases; y el Costo de la Obra alcanza la suma de S/.146,793.49, incluido IGV; finalmente recomienda se apruebe y autorice el saldo a favor del Contratista EPYSSEM S.R.L., de S/.41,243.18; se autorice a la Oficina de Administración a efectuar el pago correspondiente, así como se proceda a la devolución de las garantías contractuales; el Contratista deberá hacer llegar a la Oficina de Administración los Comprobantes de Pago de Aportaciones al SENCICO, ESSALUD, y acreditar que no adeuda beneficios sociales a sus trabajadores; solicitando en consecuencia, se apruebe la Liquidación mediante Resolución Directoral, previo Informe Legal;

Que, mediante Informe N° 050-2000-INADE/8309, del 21.12.2000, la Dirección de Obras se dirige a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, remitiendo la Liquidación Económica Final de la Obra: Reparación y Mejoramiento del Campamento Sede Central, elaborada por el Ing. Olson Avellaneda Vargas, Inspector de Obra; detalla en forma sucinta algunos aspectos generales de la Obra, señalando que el Costo de la obra asciende a S/.146,793.49, incluido IGV, según detalle que indica; solicitando finalmente la aprobación mediante



Resolución Directoral

Que, mediante Informe Legal N° 071-2000-INADE/8304.1, del 28.12.2000, la Oficina de Asesoría Jurídica se dirige a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, informando que la Dirección de Obras, en su calidad de Oficina Técnica, recomienda se apruebe la liquidación presentada por el Inspector, por lo que, contando con la opinión técnica favorable, resulta procedente la aprobación de la Liquidación Final de la Obra: REFACCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL, con el reconocimiento del saldo a favor del Contratista, debiendo éste hacer llegar a la Oficina de Administración, los comprobantes de pago de aportaciones al SENCICO, ESSALUD, con la respectiva acreditación de no adeudos de Beneficios Sociales.

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Obras, en lo que compete a sus respectivas áreas funcionales;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 279-93-PRES;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Económica Final del Contrato de Obra: REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE CENTRAL, suscrito con fecha 31.10.00, entre el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y el Contratista EPYSEM S.R.Ltda., la cual arroja como costo total de la Obra la suma de S/. 146,793.49 (CIENTO CUARENTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTITRÉS Y 49/100 NUEVOS SOLES) incluido I.G.V; por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa, y el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Aprobar como saldo a favor del Contratista EPYSEM S.R.Ltda., la suma de S/. 41,243.18 (CUARENTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTITRES y 18/100 Nuevos Soles) incluido I.G.V.

TERCERO.- Autorizar a la Oficina de Administración, para que efectúe el pago del saldo a favor del Contratista EPYSEM S.R.Ltda. reconocido en el artículo precedente; así como proceder a la devolución de las Garantías Contractuales.

CUARTO.- El Contratista deberá hacer llegar a la Oficina de Administración, los comprobantes de Pago de aportaciones a ESSALUD, SUNAT, y acreditar que no adeuda Beneficios Sociales a sus trabajadores.





QUINTO.- *Notifíquese al Contratista EPYSEM S.R.Ltda., los extremos de la presente Resolución para los fines de Ley y hágase de conocimiento del Instituto Nacional de Desarrollo.*

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



ING. GODOFREDO ROJAS VASQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



ANEXO RESOLUCION DIRECTORAL N° 241 -2000-INADE-8301

LIQUIDACION ECONOMICA – FINAL

**CONTRATO DE OBRA: REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO SEDE
CENTRAL - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC**

Licitación : Adjudicación Directa sin Publicación N°
023-2000-INADE/8301

Sistema de Licitación : Precios Unitarios

Financiamiento : Tesoro Público (Recursos Directamente
Recaudados)

Nombre de la Obra : Refacción y Mejoramiento Campamento
Sede Central

Componente Afectación Presupuest.
I : 3.0695 Gestión de Proyectos

Ubicación : Provincia de Trujillo - Departamento La
Libertad

Contratista : EPYSEM S.R.Ltda.

Inspección : PE-CHAVIMOCHIC

Presupuesto Base : S/. 146,801.24 inc. IGV (A precios Ago '2000)

Presupuesto Contratado : S/. 132,122.56 inc. IGV (A precios Ago '2000)

Adicional N° 01 - Mayores Metrados : S/. 19,232.61 inc. IGV (A precios Ago '2000) -
R.D. N° 182-2000-INADE/8301

Fecha del Contrato : 31 de Octubre del 2000

Aprobación Contrato : R.D.N°196-2000-INADE/8301 (02.11.00)

Plazo de Ejecución : 28 días calendario

Fecha de Inicio de Obra : 09 de Noviembre del 2000

Fecha Término Legal : 06 de Diciembre del 2000

Recepción de Obra c/Obs. : 14 de Diciembre del 2000

Recepción Final de Obra : 18 de Diciembre del 2000



LIQUIDACION ECONOMICA FINAL
RESUMEN GENERAL
 REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE LA SEDE CENTRAL

CONCEPTO	COSTO REAL S/ (A)	COSTO TRAMITADO S/ (B)	SALDO S/ (C)=(A)-(B)
ADELANTO CONCEDIDO	22,380.32	22,380.32	0.00
- ADELANTO EN EFECTIVO	22,380.32	22,380.32	0.00
MONTOS VALORIZADOS	124,401.26	89,449.41	34,951.85
CONTRATO PRINCIPAL :	108,020.95	67,056.09	18,571.54
Monto Básico	107,483.53	89,093.03	18,390.50
Reajuste	537.42	356.38	181.04
ADICIONAL No. 01 – MAYORES METRADOS	16,380.31	0.00	16,380.31
Monto Básico	16,298.82		16,298.82
Reajuste	81.49		81.49
AMORTIZACION DE ADELANTO	(22,393.32)	(22,393.32)	0.00
-AMORTIZACION DE ADELANTO	(22,393.32)	(22,393.32)	0.00
I.- TOTAL SIN I.G.V.	124,401.26	89,449.41	34,951.85
II.- I.G.V.	22,392.23	16,100.89	6,291.33
III.- TOTAL GENERAL (I+II)	146,793.49	105,550.30	41,243.18

