

Trujillo, 18 de Junio de 2025

OFICIO N° -2025-GRLL-PECH-SGO

Sr. CPC.

ESTUARDO REATEGUI VELA

PECH - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Presente. -

Asunto : CONFORMIDAD DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL 2025 DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – CUI:2593295 ITEM 01 COMPONENTE DE OBRAS CIVILES

Referencia : a) INFORME N° 00017-2025-GRLL-PECH-SGO-JCT
b) CARTA N°042 -2025-CNRD/CD
c) CARTA N° 020-2025-KWVB/C

Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que, con documento de la referencia **b)**, el **CONSORCIO DIAMANTE** hace llegar la Valorización N°02 – Periodo del 01 al 31 de mayo del 2025 de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – CUI:2593295 ITEM 01 COMPONENTE DE OBRAS CIVILES"** por el monto de **S/ 626.31 soles incluido IGV.** solicitando su conformidad y pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194 del RLCE., la valorización tiene carácter de pago a cuenta, el mismo que es revisado por el coordinador de obra por parte de la **ENTIDAD** con documento de la referencia **c)**.

Al respecto, de acuerdo a lo establecido por la supervisión y el Coordinador de Obra, el monto de la valorización N°02 realizada por la supervisión correspondiente al mes de mayo de 2025, es de acuerdo al siguiente resumen:

▪ Valorización Bruta	:	S/ 530.77 (sin IGV)
▪ I.G.V.	:	S/ 95.54
▪ Monto a Total a Facturar	:	S/ 626.31 (con IGV)
▪ Garantía de fiel cumplimiento	:	S/ 626.31
▪ Monto liquido a cancelar	:	S/ 000.00

Respecto de la valorización de Obra N°02 presentada por, la Supervisión manifiesta que la Obra tiene un avance del 0.69 % frente al **6.50 %** del avance acumulado



programado, el avance ejecutado del mes de mayo fue de solo 0.01%, frente a un avance programado al mes de mayo de 5.81%. Esta situación evidencia que la obra se encuentra en condición de **ATRASO** para el periodo evaluado, configurando una demora injustificada conforme a lo establecido en el artículo 203.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia del contrato, corresponde a la Sub Gerencia de Obras como área usuaria, emitir la conformidad respectiva y tramitar el documento de la referencia conteniendo la Valorización de Obra N°02 – del periodo 01 al 31 del mes de mayo del 2025, a la oficina de Administración para su pago respectivo,

Se adjunta link con el sustento de la valorización n°2 y CARTA N° 042-2025-CNRD/CD con la revision .

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kqeS699wG4FILxqPzuH_3yIFp9upOLdt

Por lo que, atendiendo la recomendación formulada en el documento de la referencia **a)**, y considerando lo establecido en el numeral 196 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la conformidad de esta Subgerencia de Obras, se recomienda a la oficina de Administración para su pago respectivo de la presente valorización de obra, por el monto total a facturar que se indica en los párrafos precedentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente por
MANUEL ALBERTO VERTIZ MALABRIGO
PECH - SUB GERENCIA DE OBRAS
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

MVM/ldm

