



Registro de Obra

Listado de Obras

MENÚ



[Inicio](#) / [Obra](#) / [Registro de Obra](#) / [Ejecución](#) / [Datos de Inicio de Obra](#)



CÓDIGO	CÓDIGO		MODALIDAD
CÓDIGO	ÚNICO DE	CÓDIGO	ESTADO DE
INFOBRAS	INVERSIÓN	SNIP	DE
			EJECUCIÓN
149071	2490144	2490144	Finalizado
			Contrata

DATOS Generales

DATOS DE Ejecución

DATOS DE Cierre

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MEDIO FILTRANTE - 02
FILTROS RÁPIDOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
TRUJILLO, DISTRITO DE SALAVERRY,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD

Avance de Obra

Avance Mensual

Avance de Obra

Nuevo Avance

¿Por qué es importante esta información?

Por el momento, ingrese en % en Avance de valorización acumulado y en avance ejecución financiera.

MES*

AÑO*

Buscar

MES	AÑO	AVANCE FÍSICO %		AVANCE VALORIZADO S/		ESTADO DE EJECUCIÓN	
		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	ESTADO	
12	2021	0.2	0.23	3,063.88	3,483.81	En ejecución	🔍 ✎ 🗑
1	2022	3.38	5.12	52,005.42	78,752.21	En ejecución	🔍 ✎ 🗑
2	2022	9.77	17.51	150,284.23	269,194.33	En ejecución	🔍 ✎ 🗑
3	2022	27.32	19.55	420,026.65	300,600.57	En ejecución	🔍 ✎ 🗑
4	2022	100.0	21.77	1,537,506.30	334,719.56	En ejecución	🔍 ✎ 🗑
5	2022	100.0	23.58	1,537,506.30	362,586.26	En ejecución	🔍 ✎ 🗑
6	2022	100.0	54.36	1,537,506.30	835,842.92	En ejecución	🔍 ✎ 🗑
7	2022	100.0	76.67	1,537,506.30	1,163,330.61	En ejecución	🔍 ✎ 🗑

MES	AÑO	AVANCE FÍSICO %		AVANCE VALORIZADO S/		ESTADO DE EJECUCIÓN		
		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	ESTADO		
8	2022	100.0	97.39	1,537,506.30	1,497,449.30	En ejecución		

(10) Registros por página ▼

Página (1) de (1) : Total registros (9)

Atras

Siguiente

Cancelar

Síguenos en



Contáctenos en

Servicios en línea

Consultas en línea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587
2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.



Registro de Obra

Listado de Obras

MENÚ



[Inicio](#) / [Obra](#) / [Registro de Obra](#) / [Cierre](#) / [Finalización](#)



CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ESTADO DE	MODALIDAD DE
INFOBRAS	ÚNICO DE INVERSIÓN	SNIP	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
149071	2490144	2490144	Finalizado	Contrata

DATOS Generales

DATOS DE Ejecución

DATOS DE Cierre



NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MEDIO FILTRANTE - 02

FILTROS RÁPIDOS DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE

TRUJILLO, DISTRITO DE SALAVERRY,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO

LA LIBERTAD



Finalización

¿Por qué es importante esta información?

Registra y verifica que los datos de finalización de la obra sean correctos.

FECHA DE FINALIZACIÓN
REAL*

29/08/2022

MOTIVO EN CASO NO SE
LLEGUE AL 100%*

Otros

COMENTARIOS

LA OBRA FÍSICAMENTE SE EFECTUÓ EN EL 100%, DAC

Cancelar

Guardar

Síguenos en



Contáctenos en

[Servicios en línea](#)

[Consultas en línea](#)

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefónica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587
2589 2584

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.